

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 24 24 DL

Denumire proiectului: **Conservarea patrimoniului imaterial și a tradițiilor proprii ale comunității din satul Alexeevca, raionul Edineț prin renovarea Casei de Cultură din satul Alexeevca**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**

Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Alexeevca, r-nul Edineț

Beneficiar: Primăria s. Alexeevca, r-nul Edineț

Bugetul proiectului: 1.397.066,01 lei

Suma finanțată din FNDRL: 1.268.911,28 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 267-N24024DL-2022

Data transmiterii obiectului: 19.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) 470m2 pereti/242m2 tavan/209 m2 pardoseli renovată, dotată, -382m2 pereti eficientizati termic -1 sistem electric (26 corpuri Led)montate -1set de instrumente muzicale si echipament sonor -1 set de mobilier 9 unitati	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) 470m2 pereti/242m2 tavan/209 m2 pardoseli renovată, dotată, -382m2 pereti eficientizati termic -1 sistem electric (26 corpuri Led)montate -1set de instrumente muzicale si echipament sonor -1 set de mobilier 9 unitati	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 4/1 de aprobare a PAD din 20.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) 470m2 pereti/242m2 tavan/209 m2 pardoseli renovată, dotată, -382m2 pereti eficientizati termic -1 sistem electric (26 corpuri Led)montate -1set de instrumente muzicale si echipament sonor -1 set de mobilier 9 unitati
Acces îmbunătățit pentru 622 locuitori și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 622 locuitori și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 4/1 de aprobare a PAD din 20.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	Acces îmbunătățit pentru 622 locuitori și 6 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, decizie 4/2 din 20.05.2024. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 900 lei. În vederea asigurării cu resurse necesare a bunei funcționări a casei de cultură din satul Alexeevca, după finalizarea proiectului, se vor realiza următoarele: -în termen de 30 zile va fi elaborat un plan managerial de dezvoltare a CC Alexeevca; - În termen de 3 luni vor fi create 3 locuri noi de muncă și angajarea persoanei calificate: coreograf, profesor de instrumente muzicale și meșter popular; -Asigurarea achitării salariilor din bugetul local, aproximativ 102 mii lei /anual, pentru personalul nou angajat; -Crearea cercurilor noi de activități culturale; - Asigurarea achitării costurilor de întreținere (reparații curente) a clădirii Casei de cultura, din bugetul local, aproximativ 4,0 mii lei/anual; - Asigurarea costurilor pentru întreținerea dotărilor din bugetul APL, aproximativ 3,0 mii lei/anual; - Monitorizarea activităților și situației Casei de cultura de către primăria satului; -Elaborarea rapoartelor anuale de activitate a Casei de cultura;

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>În vederea asigurării cu resurse necesare a bunei funcționări a casei de cultură din satul Alexeevca, după finalizarea proiectului, se vor realiza următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în termen de 30 zile va fi elaborat un plan managerial de dezvoltare a CC Alexeevca; - În termen de 3 luni vor fi create 3 locuri noi de muncă și angajarea persoanei calificate: coreograf, profesor de instrumente muzicale și meșter popular; - Asigurarea achitării salariilor din bugetul local, aproximativ 102 mii lei /anual, pentru personalul nou angajat; - Crearea cercurilor noi de activități culturale; - Asigurarea achitării costurilor de întreținere (reparații curente) a clădirii Casei de cultura, din bugetul local, aproximativ 4,0 mii lei/anual; - Asigurarea costurilor pentru întreținerea dotărilor din bugetul APL, aproximativ 3,0 mii lei/anual; - Monitorizarea activităților și situației Casei de cultura de către primăria satului; - Elaborarea rapoartelor anuale de activitate a Casei de cultura; 	<p>Pentru elaborarea panoului informativ au fost alocati de către primărie 900 lei, este în proces de actualizare cu ulterioara instalare panoul permanent;</p> <p>Pentru intretinerea bunului format, casa de cultura, primaria a prevazut cheltuieli din bugetul local.</p> <p>Primăria Alexeevca din bugetul local a finanțat următoarele acțiuni: instalat 2 bănci (900 lei), a fost pavat pragul și trotuarul (20 mii lei), vase pentru flori (1621 lei), costume naționale (6300lei), draperii la scenă-uși-geamuri (43528 lei), ale cheltuieli (2000 lei), a instalat sistem de supraveghere video (14981 lei).</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Casa de cultură va fi o instituție modernă, prin asigurarea confortului în clădire și va putea asigura servicii socio-culturale la nivel pentru localnici, fapt care va asigura continuitatea vieții culturale în regiune;</p>	<p>Diminuarea costurilor anuale de întreținere a clădirii datorită lucrărilor de reparație realizate;</p> <p>Asigurarea durabilității lucrărilor exterioare prin renovarea sistemului de jgheaburi și burlane și apereului;</p> <p>Asigurarea condițiilor bune de aflare în instituție, prin realizarea lucrărilor de reparație interioară;</p> <p>Crearea a cel puțin 3 locuri noi de muncă: coreograf, profesor de instrumente muzicale și meșter popular;</p> <p>În sat sunt respectate principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitate de gen și nediscriminare;</p> <p>Este asigurat accesul egal al tuturor cetățenilor satului la servicii și bunuri;</p> <p>Este asigurată dezvoltarea continuă a cetățenilor în domeniul cultural;</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 21.06.2024