

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 24 411 DL**  
 Denumire proiectului: **Dotarea casei de cultură cu echipamente, utilaje și mobilier**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Napadova, r-nul Florești  
 Beneficiar: Primăria s. Napadova, r-nul Florești  
 Bugetul proiectului: 298.340,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 298.340,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 135-N24411DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 13.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -83 de unități de mobilier procurat, -7 unități de tehnică performantă TIC procurat	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -83 de unități de mobilier procurat, -7 unități de tehnică performantă TIC procurat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 194 din data de 29.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, -83 de unități de mobilier procurat, -7 unități de tehnică performantă TIC procurat
Acces îmbunătățit pentru 950 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 950 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 194 din data de 29.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 950 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ la Casa de Cultură, APL urmează în scurt timp să instaleze un panou informativ; -Integritatea bunurilor este asigurată de Primăria Napadova. -APL Napadova este în proces de identificare a fondurilor pentru reabilitarea capitală a Casei de Cultură. -Au fost petrecute pînă în prezent în jur de 10 activități socio-culturale la care participă în medie peste treizeci de copii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Activități de întreținere și asigurare integritate a Casei de Cultură.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ la Casa de Cultură, APL urmează în scurt timp să instaleze un panou informativ; -Activități de întreținere și asigurare integritate a Casei de Cultură este asigurată de Administrația Publică Locală.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate ale acestui proiect includ dotarea Casei de Cultură cu echipamente, 83 de unități de mobilier și a 7 unități de tehnică performantă TIC, care vor contribui la îmbunătățirea accesului la infrastructura reabilitată pentru 950 de locuitori, beneficiari direcți. Dotarea Casei de Cultură cu echipamente noi și performante va permite organizarea de evenimente culturale de calitate, cum ar fi spectacole de teatru, concerte, expoziții de artă și ateliere educative. Mobilierul nou va asigura un mediu confortabil și atractiv pentru participanți, încurajând astfel prezența și implicarea localnicilor în activități culturale.	Locuitorii din comunitate, în număr de 950 de beneficiari direcți, dispun de acces la o infrastructură culturală dotată corespunzător. Astfel se facilitează participarea lor la evenimente culturale, educative și sociale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la creșterea coeziunii sociale. Tinerii și copiii beneficiază de noi oportunități educaționale și de dezvoltare personală. De asemenea, implicarea lor în activități culturale stimulează creativitatea și exprimarea artistică. Maturii pot participa la diverse evenimente culturale, conferințe și ateliere, ceea ce va contribui la menținerea unui stil de viață activ.
---	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă sunt atinse.
4. APL a dat asigurări în scurt timp să aprobe PAD și să actualizeze panoul informativ cu privire la proiect.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate și sunt în continuă adaptare.
6. Se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare ex-post în anul 2025 sau sfârșitul anului 2024.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 30.05.2024**