

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 24 244 DL**
Denumire proiectului: **Reparația Casei de cultură, satul Gîrbova, raionul Ocnița**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: **s. Gîrbova, r-nul Ocnița**
Beneficiar: **Primăria s. Gîrbova, r-nul Ocnița**
Bugetul proiectului: **1.859.849,40 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.847.015,91 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 278-N24244DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **22.08.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată și dotată, -300 unități de mobilier (fotolii teatrale)procurat,	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată și dotată, -300 unități de mobilier (fotolii teatrale)procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/8 din 15.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată (schimbare 16 uși/24 geamuri reparații interioare) și dotată, -300 unități de mobilier (fotolii teatrale)procurat,
Acces îmbunătățit pentru 40 membrii ans.de dans, 15 elevi școala de artă, 60 copii 3 angajați, din 1202 total de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 40 membrii ans.de dans, 15 elevi școala de artă, 60 copii 3 angajați, din 1202 total de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/8 din 15.03.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.06.2024	Acces îmbunătățit pentru 40 membrii de dans, 15 elevi școala de artă, 60 copii 3 angajați, din 1202 total de locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură. -Responsabil de gestionarea și întreținerea bunurilor este administrația Casei de Cultură. -În perioada de sustenabilitate a proiectului APL Gîrbova din bugetul local și surse atrase a cheltuit cca 150 mii lei, pentru: procurare jaluzele, extindere rețea de încălzire, mobilier și susținerea activităților culturale. -Sunt petrecute multiple evenimente culturale, cât și adunări ale localnicilor, este inițiat deschiderea unui muzeu local în incinta casei de cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, 400 lei. -Administrația Casei de Cultură în comun cu personalul angajat vor asigura integritatea și menținerea bunurilor și obiectivelor renovate. -APL va planifica resurse pentru dezvoltarea continuă a Casei de Cultură modernizate.	-În perioada de sustenabilitate a proiectului APL Gîrbova din bugetul local și surse atrase a cheltuit cca 150 mii lei, pentru: procurare jaluzele, extindere rețea de încălzire, mobilier și susținerea activităților culturale. -400 lei au fost achitați pentru instalarea panoului informativ.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reparația Casei de Cultură din satul Gîrbova, raionul Ocnîța, va aduce multiple beneficii comunității locale. În urma renovării, care include schimbarea a 16 uși și 24 geamuri, precum și reparații interioare, instituția va fi dotată corespunzător și mai atractivă pentru activitățile culturale. Achiziția celor 300 de unități de mobilier (fotolii teatrale) va contribui la crearea unui mediu confortabil și profesionist pentru spectacole și alte evenimente culturale. Beneficiarii direcți ai acestei investiții vor fi cei 40 de membri ai ansamblurilor de dans, 15 elevi ai școlii de artă și 60 de copii, precum și cei 3 angajați ai Casei de Cultură. Aceștia vor avea acces la o infrastructură modernizată, care le va permite să desfășoare activități în condiții mult mai bune. În total, 1202 locuitori din satul Gîrbova vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect, având acces la o instituție culturală renovată și bine echipată, care va deveni un centru important de activitate comunitară.	Grupurile țintă prin Casa de Cultură modernizată, dispun de un mediu modernizat și bine întreținut pentru activitățile culturale. Evenimentele culturale frecvente și inițierea unui muzeu local îmbogățesc viața comunitară, oferind oportunități educaționale și recreative pentru copii, elevi, dansatori și locuitori. În ansamblu, proiectul consolidează coeziunea comunitară și va stimula dezvoltarea culturală și socială a satului Gîrbova. Amplasarea în Casa de Cultură a bibliotecii publice cît și multiplelor cercuri cultural, demonstrează impactul semnificativ al proiectului în dezvoltarea culturii, cît și renovarea edificiului Casei de Cultură, care în sine este o clădire de artă cu mozaică unică ce e necesar a fi păstrată și reabilitată.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 27.06.2024