

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 24 18 DL**
 Denumire proiectului: **Modernizarea Casei de cultură din satul Copăceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4** Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: com. Copăceni, r-nul Singerei
 Beneficiar: Primăria com. Copăceni, r-nul Singerei
 Bugetul proiectului: 2.068.482,75 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.068.482,75 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 280-N24018DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/17 din 06.03.2024; - Nota informativa din data de 22.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,
Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/17 din 06.03.2024; - Nota informativa din data de 22.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/17 din 06.03.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură. -Activități de întreținere și asigurare integritate al Casei de Cultură. -Periodic se petrec diverse activități culturale la care în medie participă peste 100 de spectatori. -Locuitorii dispun de acces la sala de forță amenajată în cadrul Casei de Cultură, practicînd sportul. -Cercurile culturale dispun de condiții îmbunătățite dezvoltînduși continuu abilitățile, participă la diverse festivaluri culturale la care obțin locuri premiante.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural.	-Instalarea panourilor informative, executat 4.1 mii lei. -50 mii lei sunt planificați pentru elaborarea auditului energetic al Casei de Cultură, ce urmează a fi elaborat. -150 mii lei se vor planifica pentru elaborarea documentației tehnice privind eficientizarea energetică a Casei de Cultură. -Administrația APL și a Casei de Cultură sunt responsabili de integritatea și mentenanța proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Accesul la aceste facilitățile proiectului va fi îmbunătățit pentru 150 de membri ai cercurilor și 9 angajați. Beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilite vor fi cei 2.172 de locuitori din localitate. Proiectul va aduce beneficii semnificative pentru comunitatea locală, îmbunătățind infrastructura culturală și sporind numărul de activități culturale.	Periodic, se organizează diverse activități culturale, la care participă în medie peste 100 de spectatori, consolidînd viața culturală a comunității. Locuitorii dispun de acces la sala de forță amenajată în cadrul Casei de Cultură, ceea ce promovează un stil de viață activ și sănătos. Cercurile culturale beneficiază de condiții îmbunătățite, dezvoltînduși continuu abilitățile și obținînd premii la festivalurile culturale. În total, 150 de membri ai cercurilor și 9 angajați, împreună cu cei 2.172 de locuitori ai localității, beneficiază direct de infrastructura reabilitată.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 22.05.2024**