

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 506 DL**Denumire proiectului: **Dotarea Casei de cultură „Andrei Ciorbă” din satul Cruglic, raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**Localitatea proiectului: **s. Cruglic, r-nul Criuleni**Beneficiar: **Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni**Bugetul proiectului: **2.308.990,00 lei**Suma finanțată din FNDRL: **2.308.990,00 lei**Data semnării contractului de finanțare: **# 141-C24506DL-2022**Data transmiterii obiectului: **07.02.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, - 650 buc (scaune teatrale) mobilier, procurat, - cortină din 8 elemente procurata - 38 unități echipament acustic și tehnică de sonorizare procurate,	Produs	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, - 650 buc (scaune teatrale) mobilier, procurat, - cortină din 8 elemente procurata - 38 unități echipament acustic și tehnică de sonorizare procurate,	1. Vizita în teren din 24.04.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/16 din 24.03.2024; -Notă informativă nr. 49 din data de 24.04.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) dotată, - 650 buc (scaune teatrale) mobilier, procurat, - cortină din 8 elemente procurata - 38 unități echipament acustic și tehnică de sonorizare procurate,
Acces îmbunătățit pentru 1800 locuitori, inclusiv copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1800 locuitori, inclusiv copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din 24.04.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/16 din 24.03.2024; -Notă informativă nr. 49 din data de 24.04.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	Acces îmbunătățit pentru 1800 locuitori, inclusiv copii si angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr.1/16 din 24.03.2024.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Casa de Cultură). 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a Casei de Cultură. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format (Casa de Cultură) 5. Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea edificiului și salarizarea personalului Casei de Cultură.	-Responsabil de integritatea și gestionarea eficientă a produselor proiectului, este administrația Casei de Cultură și APL. -Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Casei de Cultură. -APL va identifica resurse pentru accesarea fondurilor în scopul modernizării sistemului de încălzire al Casei de Cultură.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Acces îmbunătățit pentru 1800 locuitori, inclusiv copii si angajați, beneficiari direcți ai Casei de Cultură modernizată și dotată și Școala de Arte dislocată în acelaș edificiu. -APL Cruglic va organiza mai multe evenimente atât la nivel local cât și regional. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată.	-Renovarea și dotarea sălii de festivități al Casei de Cultură, oferă comunității un spațiu amplu și modern pentru evenimente culturale și sociale atât la nivel local cât și regional. Inclusiv pentru Școala de Arte din acelaș edificiu și colectivele artistice. Aceasta îmbunătățire sprijină dezvoltarea culturală locală, facilitând accesul la diverse forme de artă și întărirea coeziunii comunitare prin evenimente comune. -O multitudine de venimente de amploare se petrec anual la Casa de Cultură modernizată.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 24.04.2024**