

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 503 DL**  
 Denumire proiectului: **Dotarea a 3 cămine culturale din comuna Puținței, raionul Orhei**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Puținței, r-nul Orhei  
 Beneficiar: Primăria com. Puținței, r-nul Orhei  
 Bugetul proiectului: 1.109.655,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.109.655,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 139-C24503DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 21.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotate, -3 seturi de mobilier si echipament acustic dotat	Produs	-3 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotate, -3 seturi de mobilier si echipament acustic dotat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4.2 din 16.03.2023. - Notă informativă nr. 279 din 22.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	-3 instituție culturală (Casa de Cultura ) dotate, -3 seturi de mobilier si echipament acustic dotat
Acces îmbunătățit pentru 2173 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitata;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2173 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitata;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4.2 din 16.03.2023. - Notă informativă nr. 279 din 22.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 2173 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localitati beneficiare de infrastructura reabilitata;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4.2 din 16.03.2023	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la fiecare Casă de Cultură; - Activități de întreținere și asigurare integritate a Caselor de Cultură, responsabili fiind șefii celor 3 case de cultură sub egida APL. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului formate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panourilor informative; -Activități de întreținere și asigurare integritate a Caselor de Cultură modernizate.	-Sunt asigurate acțiunile de vizibilitate a proiectului prin instalarea a 3 panouri informative. -Activități de întreținere și asigurare integritate a Caselor de Cultură, responsabili fiind șefii celor 3 case de cultură sub egida APL.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Trei instituții culturale, respectiv Casa de Cultură, vor fi dotate cu trei seturi de mobilier și echipament acustic modern, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității evenimentelor culturale și sociale. De asemenea, trei localități vor beneficia de infrastructură reabilitată, ceea ce va spori coeziunea comunității și va oferi locuitorilor spații adecvate pentru activități culturale și sociale. Aceste îmbunătățiri vor facilita organizarea de evenimente și activități comunitare, promovând astfel dezvoltarea socială și culturală a regiunii. Îmbunătățirea accesului pentru 2173 de locuitori la facilități moderne pentru practicarea culturii.	-3 instituții culturale, sunt dotate cu seturi de mobilier și echipament acustic modern, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității evenimentelor culturale și sociale. Copiii au acum acces la echipamente acustice moderne, permițându-le să facă înregistrări și să-și dezvolte talentele artistice. Modernizările au facilitat dezvoltarea culturii în cele trei localități și au sporit numărul evenimentelor culturale organizate. Aceste îmbunătățiri au consolidat coeziunea comunității, oferind locuitorilor spații adecvate pentru activități culturale și sociale, și au îmbunătățit accesul pentru 2173 de locuitori la facilități moderne pentru practicarea culturii.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data 22.05.2024**