

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 720 DL**  
Denumire proiectului: **Centru socio-cultural multifuncțional Hîrtop, raionul Cimișlia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Hîrtop, r-nul Cimișlia  
Beneficiar: Primăria com. Hîrtop, r-nul Cimișlia  
Bugetul proiectului: 3.949.674,62 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 3.949.674,62 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 150-S24720DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 12.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipamente de sunet și lumini; - 1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 1 echipament lumini/sunet - 1 set de mobilier (351 scaune cinematograf) procurat - proiector.	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipamente de sunet și lumini; - 1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 1 echipament lumini/sunet - 1 set de mobilier (351 scaune cinematograf) procurat - proiector.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/16 din 20.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 59 din data de 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), dotată cu echipamente de sunet și lumini; - 1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; - 1 echipament lumini/sunet - 1 set de mobilier (351 scaune cinematograf) procurat - proiector.
- Acces îmbunătățit pentru 2025 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2025 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/16 din 20.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 59 din data de 08.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2025 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a Centrului Social-Cultural. 4. Activități de promovare a Centrului Social-Cultural prin organizarea evenimentelor de diferit gen.	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Activități de întreținere și asigurare integritate a Centrului Social-Cultural este asigurată de APL și administrația Centrului Socio-Cultural. 4. În cadrul centrului sunt petrecute multiple evenimente culturale, inclusiv peste 3 expoziții sunt instalate permanent în interiorul instituției. 5. Beneficiarii dispun de diverse cercuri culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Bugetul anual al instituției estimat la 439 mii permite asigurarea bunei funcționări a Centrului Socio-Cultural și de salarizare a personalului angajat. - Va fi stimulat personalul angajat pentru a mări numărul de beneficiari ai centrului și a evenimentelor culturale. - Vor fi planificate resurse financiare pentru instalarea unui panou informativ.	- A fost instalat panou informativ proiect, 1192 lei. - 122 mii lei au fost alocate de APL suplimentar, din care au fost efectuate lucrări post-implementare: reparații electrice, termoizolare, reparare acoperiș ș.a. - A fost angajată persoană reponsabilă de lumini la evenimente și sporită stimularea colectivelor artistice. - Responsabil de mentenanța edificiului este administrația Centrului Socio-Cultural în Comun cu APL Hîrtop.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Reabilitarea instituției culturale, inclusiv dotarea cu echipamente de sunet și lumini, îmbunătățește semnificativ infrastructura culturală pentru 2025 de locuitori, inclusiv 3 angajați. Acest proiect beneficiază direct două localități, oferindu-le un spațiu modernizat pentru evenimente și activități culturale. Procurarea unor articole esențiale, cum ar fi 351 de scaune de cinema și un proiector, sporesc capacitatea instituției de a găzdui evenimente diverse și de a implica populația locală.	- Centrul Socio-Cultural reabilitat, echipat cu un sistem audio și video performant, găzduiește proiecții de film, teatru, expoziții și multiple ateliere culturale, oferind astfel un spațiu modern pentru evenimente diverse. Scaunele adaptate pentru diferite tipuri de evenimente și facilitățile moderne, inclusiv un post de radio, permit beneficiarilor să exploreze și să învețe într-un mediu bine dotat. Acest proiect îmbunătățește semnificativ accesul comunității la activități culturale de calitate, contribuind la dezvoltarea socială și educațională a locuitorilor.

---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 08.05.2024**