

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 28 DL**  
 Denumire proiectului: **Reparația interioară a sălii festive la Casa de cultură din satul Săiți, raionul Căușeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Săiți, r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria s. Săiți, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 1.907.697,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.352.848,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 264-S24028DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; -598 m2 pardoseli/487m2 tavan/864m2 pereti reparati - 1 sistem de iluminat electric cu 115m2 corpuri de iluminat instalate - 18m2 usi din lemn montate	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; -598 m2 pardoseli/487m2 tavan/864m2 pereti reparati - 1 sistem de iluminat electric cu 115m2 corpuri de iluminat instalate - 18m2 usi din lemn montate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/8 din 21.06.2024; - Nota informativa APL; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; -1 instituție beneficiară de instituția culturală reabilitată; -598 m2 pardoseli/487m2 tavan/864m2 pereti reparati - 1 sistem de iluminat electric cu 115m2 corpuri de iluminat instalate - 18m2 usi din lemn montate
-Acces îmbunătățit pentru 2163 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2163 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 6/8 din 21.06.2024; - Nota informativa APL; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	-Acces îmbunătățit pentru 2163 populație, inclusiv 3 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 675 lei pentru instalare panou; 3. Repsonsabil de mentenanța investiției este administrația casei de cultură. 4. APL a reabilitat și instalat scaunele existente de la casa de cultură din sala de festivități 65 mi lei, inclusiv se planifică instalarea aparatelor climatice care vor asigura confortul termic cca 150 mii lei, procurarea draperii la scenă cost cca 179 mii lei, reparația antreului 45 mii lei. 5. Reabilitarea casei de cultură permite anual petrecerea a diverse evenimente culturale. 6. În sala festivă au fost au fost renovate pardoselele, cost cca 223 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Urmează a fi identificate resurse pentru modernizarea scaunelor din incinta casei de cultură.</p> <p>- Va fi responsabilă de mentenanța casei de cultură administrația edificiului, inclusiv apl.</p> <p>- Vor fi planificate resurse financiare pentru instalarea unui panou informativ.</p>	<p>- Repsonsabil de mentenanța investiției este administrația casei de cultură.</p> <p>- PL a reabilitat și instalat scaunele existente de la casa de cultură din sala de festivități 65 mi lei, inclusiv se planifică instalarea aparatelor climatice care vor asigura confortul termic cca 150 mii lei, procurarea draperii la scenă cost cca 179 mii lei, reparația antreului 45 mii lei.</p> <p>- Reabilitarea casei de cultură permite anual petrecerea a diverse evenimente culturale.</p> <p>- În sala festivă au fost au fost renovate pardoselele, cost cca 223 mii lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>O casă de cultură este reabilitată pentru a servi comunitatea locală, îmbunătățind accesul la evenimente și activități culturale pentru 2.163 de persoane, inclusiv trei angajați. Lucrările includ reparații extinse ale pardoselilor, tavanelor și pereților, precum și instalarea unui sistem de iluminat electric modern și montarea de uși din lemn.</p>	<p>Reabilitarea casei de cultură permite organizarea de evenimente culturale care anterior nu puteau avea loc din cauza condițiilor neadecvate. Modernizarea spațiului, inclusiv iluminatul eficient și izolația mai bună, transformă clădirea într-o instituție mai prietenoasă din punct de vedere energetic, reducând costurile de întreținere. Astfel, comunitatea locală se bucură de un acces crescut la activități culturale și sociale într-un spațiu confortabil și sustenabil.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 07.11.2024**