

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 24 514 DL**  
 Denumire proiectului: **Reparația sălii la Casa de cultură din satul Chioselia Rusă**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia  
 Beneficiar: Primăria s. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia  
 Bugetul proiectului: 222.734,29 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 220.529,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 142-G24514DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 09.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/2 din 18 martie 2024.; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), reconstruită (lucrări interioare); - 86m2 pereți interiori reparați
- Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/2 din 18 martie 2024.; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 20.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	- Acces îmbunătățit pentru 752 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Managerul Casei de cultura se va face responsabil de organizarea evenimentelor de promovare și de mediatizare a casei de cultura și va raporta catre APL in baza planului de dezvoltare.	1. Executarea condițiilor instituționale 2. Executarea condițiilor tehnice 3. Executarea condițiilor financiare; 4. Executarea condițiilor integrate;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Cererii de finanțare, beneficiarul va aproba anual resurse pentru gestionarea bunului format și va aloca in caz de necesitate pentru lucrări de reparație.	Alocarea mijlocelor financiare din bugetul local al primăriei pentru activitatea colectivelor artistice și cercuri de arte plastice și meșteșugărit.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O instituție reabilitată în care se vor organiza evenimente culturale de diferit gen și anvergura. Activități artistice și promovare la nivel regional și național.	Condiții îmbunătățite pentru activitatea colectivelor artistice, promovarea valorilor culturale la nivel regional și național.

**Concluzii:**

- În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
- Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.11.2023