

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 31 752 DL**
 Denumire proiectului: **Primăria s. Satul Nou se implică pentru a îmbunătăți serviciul comunal de aprovizionare cu apă potabilă în perioada 2021-2024 cu suportul proiectului „Mă Implic”**

Domeniul și măsura de inter: **M 3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**

Măsura: **3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare**

Localitatea proiectului: s. Satul Nou,
r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 1.853.713,59 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 370.742,72 lei
 Data semnării contractului de finanțare: #517 - C31752DL - 2023
 Data transmiterii obiectului: 08.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1,275 km rețea exterioare de alimentare cu apă construite	Produs	1,275 km rețea exterioare de alimentare cu apă construite	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate din 06.09.2024 - Nota info APL din 19.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	1,275 km rețea exterioare de alimentare cu apă construite
Acces îmbunătățit pentru 2030 locuitori și 100 gospodării - 1 localitate beneficiară de serviciul de aprovizionare cu apă îmbunătățit;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2030 locuitori și 100 gospodării - 1 localitate beneficiară de serviciul de aprovizionare cu apă îmbunătățit;	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate din 06.09.2024 - Nota info APL din 19.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 2030 locuitori și 100 gospodării - 1 localitate beneficiară de serviciul de aprovizionare cu apă îmbunătățit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria s. Satul Nou, după preluarea bunului la evidență contabilă va gestiona serviciul dat prin intermediul ÎM „Servicii Publice Satul Nou”. La etapa inițială, vor fi alocate resurse financiare din bugetul local pentru funcționarea serviciului. La fel va fi atribuit un cost echitabil pentru plata serviciilor prestate, În bugetul de stat sunt prevăzuți resurse financiare în valoare de 3000 lei pentru întreținerea și mentenanța bunului	APL a alocat din bugetul local suma de 2000 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Bunul format a fost transmis în gestiune către Întreprinderea municipală din localitate ÎM „Servicii Publice Satul Nou”. A fost desemnat un managerul întreprinderii ca persoana responsabilă de sistemul de apeduct construit. APL alocat în bugetul local 3000 lei pentru întreținerea rețelei de distribuție a apei potabile pe str. Hîrtop și str. Dimitrie Cantemir
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a localității Satul Nou, va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Circa 2030 locuitori vor avea acces îmbunătățit la sistemul de alimentare cu apă. Modernizarea rețelelor va duce la economii semnificative pe termen lung prin reducerea pierderilor de apă și optimizarea proceselor de distribuție și întreținere. Economii formate vor fi orientate spre dezvoltarea și mentenanța serviciului.	Reabilitarea rețelei de apeduct din s. Satul Nou are un impact semnificativ asupra întregii localități. Reabilitarea apeductului (în special porțiunea de conductă ce traversează terenul agricol) asigură un flux constant și eficient de apă, reducând întreruperile de furnizare și îmbunătățind calitatea apei. Reabilitarea rețelei de apă reduce semnificativ pierderile de apă din conductele vechi, contribuind astfel la o utilizare mai eficientă a resurselor. Rețeaua reabilitată necesită mai puțină întreținere și va putea opera la capacitate maximă pe o perioadă mai lungă, contribuind astfel la sustenabilitatea serviciilor de apă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024