

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: C 31 751 DL
Denumire proiectului: Modernizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor în comuna Mănoilești
Domeniul și măsura de interes: M 3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă
Măsura 3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare

Localitatea proiectului: com. Mănoilești,
r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Mănoilești, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 7.710.065,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.527.121,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: #516-C31751DL-2023
Data transmiterii obiectului: 11.08.2023

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1,4 km de drum construit către stația de tratare a apei	Produs	- 1,4 km de drum construit către stația de tratare a apei	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - PAD aprobat prin DCL 3/1/2 din 08.04.2024. - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 84 din 22.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- 1,4 km de drum construit către stația de epurare,
- Rată de acces la sistemul de apeduct (stație de tratare), construit pentru 3592 locuitori; 12 agenți economici. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată	Rezultat	- Rată de acces la sistemul de apeduct (stație de tratare), construit pentru 3592 locuitori; 12 agenți economici. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - PAD aprobat prin DCL 3/1/2 din 08.04.2024. - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 84 din 22.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar; 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Rată de acces la sistemul de apeduct (stație de tratare), construit pentru 3592 locuitori; 12 agenți economici. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ. 3. Activități de întreținere a investiției, asigurate de către APL Mănoilești. APL a alocat suma de cca 80 mii lei pentru montarea indicatoarelor rutiere la calea de acces și aplicarea marcajului. 4. Sunt petrecute activități de voluntariat cu implicarea locuitorilor, fiind menținut în starea corespunzătoare acostamentul, inclusiv porțiuni plantate cu flori.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format, responsabil Mănoilești. -Planificate 2 mii lei pentru instalarea panou informativ.	-Activități de întreținere a investiției, asigurate de către APL Mănoilești. APL a alocat suma de cca 80 mii lei pentru montarea indicatoarelor rutiere la calea de acces și aplicarea marcajului. -Sunt petrecute activități de voluntariat cu implicarea locuitorilor, fiind menținut în starea corespunzătoare acostamentul, inclusiv porțiuni plantate cu flori.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează construirea unui drum de 1,4 km care va asigura accesul la stația de epurare din comuna Mănoilești, îmbunătățind infrastructura locală necesară pentru dezvoltare.	Proiectul asigură accesul către stația de tratare a apei din Mănoilești, care aprovizionează cu apă 12 localități din patru primării partenere. Acest drum modernizat facilitează gestionarea eficientă a resurselor de apă, având un impact pozitiv asupra comunităților beneficiare.
--	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.08.2024