

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 12 76 GM23**
Denumire proiectului: **Restabilirea rețelelor electrice de iluminat stradal public**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 238.184,49 lei
Suma finanțată din FNDRL: 230.481,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: 29.08.2023 008–HN12076-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,01 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,01 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/07 din data de 06.09.2024. 4. Raport anual nr. 106 al proiectului din data de 27.11.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 03.12.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,01 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 54 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari directi - 634 locuitori; beneficiari finali - 4304 persoane ; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 59% la 82%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari directi - 634 locuitori; beneficiari finali - 4304 persoane ; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 59% la 82%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/07 din data de 06.09.2024. 4. Raport anual nr. 106 al proiectului din data de 27.11.2024. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 03.12.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari directi - 634 locuitori; beneficiari finali - 4304 persoane ; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (de la 59% la 82%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor FNDRL, în baza Actului de constatare a costului investițional. 2. Adoptarea deciziei CL de preluare a bunurilor formate, cu informarea FNDRL. 3. Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235 din 10.11.2016. 4. Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor contractului de Finanțare, semnat de către FNDRL și APL. 5. Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția FNDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. 6. Elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format. 7. Activități de gestionare eficientă a bunului format(activități specifice proiectului de monitorizare și control) 8. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format. 9. Implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat. 	<p>Bunul format /sistemul de iluminat public stradal a fost luat la evidența contabilă de către primăriei; Rețelele sunt gestionate de către beneficiar și funcționează în regim normal și se află în stare satisfăcătoare.</p> <p>Responsabil de mentenanța bunului format este administrația publică locală, la necesitate se contractează specialist autorizat; La PT 858 a fost atribuit NLC 7286861 și consumul de energie electrică destinat iluminatului public valorează 9630,83 lei; La PT 859 a fost atribuit NLC 7286862 și consumul de energie electrică destinat iluminatului public stradal valorează 2762,33 lei;</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>După recepția lucrărilor menționate în proiectul respectiv, va fi contractat un operator autorizat pentru supraveghere tehnică și asigurarea mentenanței rețelelor electrice de iluminat stradal public;</p> <p>După finalizarea proiectului implementat, fiind la întreținere la APL, la elaborarea bugetului preconizat pentru anul 2024 va fi luat în calcul costul unui kw/oră și va fi inclus în achitarea din sursa bugetară locală. Ulterior cu posibilitatea de transmitere a rețelelor electrice de iluminat stradal public spre gestionare de către ÎM „Deservcom-Ciuciuleni” care a fost fondată la 03.01.2014, conform deciziei CL nr. 01/05 din 18.02.2013.</p> <p>În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, APL va lua la balanță sursele financiare investite în serviciul îmbunătățit și va gestiona prin acțiuni dezvoltate conform unui plan de acțiuni și asigurare durabilă în baza căruia va raporta anual despre acțiunile realizate consiliului sătesc și cetățenilor din localitate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat mijloace financiare din contribuția proprie. 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 427,0 mii lei/anual; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. <p>Suma planificată/alocată anual pentru gestionarea serviciului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică este de 45,0 mii lei;</p> <p>Suma planificată/alocată anual a contractului pentru prestarea serviciului de mentenanță a sistemului de iluminat stradal este de 25,0 mii lei;</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare</p>	<p>Urmare a implementării proiectului se vor obține:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un sistem de iluminat stradal pe teritoriul public al satul Ciuciuleni, r-nul Hincești și anume pe străzile: str. Ștefan cel Mare; str. Varșava; str. V. Guma; str. Dealul Femeii; str. Oloiniței; str. V. Alecsandri; str. Tudor Chiriac, reabilitat. - O localitate beneficiară de infrastructură reabilitată (iluminat stradal public) - 59% -grad de acoperire a străzilor și spațiilor publice; - Reducerea riscurilor accidentelor rutiere și infracțiunilor, în timpul nocturn. 	<p>Conform Raportului anual cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea proiectului aplicantul menționează ca a fost îmbunătățit aspectul localității și asigurat confortul public, sporirea gradului de securitate a cetățenilor și reducerea riscului de accidente, din momentul luării la evidență a bunului de către primărie ;</p> <p>Populația totală a comunității: 4304 persoane, inclusiv angajații și elevii GM „A. Donici”, angajații și copiii Grădiniței de copii nr. 2 „Albinoș”, angajații și clienții a 6 magazine alimentare și 4 magazine industriale, conform datelor ultimului recensământ al populației (1867-bărbați, 1919-femei, 518-copii);</p> <p>Deasemenea au fost create economii la bugetul local.</p> <p>Datorită iluminării străzilor și a spațiilor publice și anume montarea a 120 de corpuri de iluminat de 50 W și montarea a 6450 m de cablu de energie electrică cu izolație, au fost excluse cazurile de electrocutare;</p> <p>Suprafața spațiilor publice din localitate acoperite cu iluminat stradal este de 4,5 km ;</p> <p>Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității este de 30%;</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 03.12.2024