

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **NS 12 111 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public stradal din or. Nisporeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: or. Nisporeni, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria or. Nisporeni, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 370.230,86 lei
Suma finanțată din FNDRL: 370.230,86 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 010-NS12111-GM23
Data transmiterii obiectului: 14.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,63 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 76 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,63 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 76 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1.5 din 13.08.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 480 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,63 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 76 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 7 un
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 14300 locuitori, dintre care beneficiari direcți - 463 persoane (113 familii), 3 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 5%; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 2% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 14300 locuitori, dintre care beneficiari direcți - 463 persoane (113 familii), 3 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 5%; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 2% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1.5 din 13.08.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 480 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 14300 locuitori, dintre care beneficiari direcți - 463 persoane (113 familii), 3 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 5%; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 2% - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 400 lei pentru confecționare panou; 3. Responsabil de mentenanța iluminatului public construit este Primăria orașului Nisporeni care dispune de electrician specializat. 4. Se planifică extinderea străzilor adiacente celor unde a fost instalat iluminat stradal. 5. Anual în bugetul local sunt prevăzute resurse financiare pentru achitarea energiei electrice la iluminat stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei;</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul vizează extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public stradal în orașul Nisporeni, acoperind un total de 2,63 km de străzi și spații publice. Se instalează 76 de corpuri de iluminat și 7 piloni, beneficiind aproximativ 14.300 de locuitori, dintre care 463 de persoane, 113 familii și 3 agenți economici beneficiază direct de acest serviciu.</p>	<p>Proiectul a extins rețeaua de iluminat public stradal în orașul Nisporeni, acoperind 2,63 km de străzi și spații publice care nu aveau iluminat anterior. Astfel, zonele care anterior erau neiluminate beneficiază acum de iluminat public, ceea ce contribuie la reducerea riscurilor de accidente și infracțiuni.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 03.07.2024