

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: NS 12 247 GM23
Denumire proiectului: **Renovarea iluminatului stradal, comuna Ciutești, raionul Nisporeni (partea II)**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Valea Nîrnovei și s.Ciutești, com. Ciutești, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria com. Ciutești, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 182.660,08 lei
Suma finanțată din FNDRL: 177.777,72 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 012-NS12247-GM23
Data transmiterii obiectului: 27.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,3km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate:39 un. - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 panouri de comandă;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,3km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate:39 un. - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 panouri de comandă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 16.12.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 29.11.2024. 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,3km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 39 un. - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 panouri de comandă;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 530 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 50% (de la 8 accidente/an la 4 accidente/an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: s. Ciutești - 15% (de la 95% la 100%), s. Valea Nîrnovei - 75% (de la 25% la 100%); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 530 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 50% (de la 8 accidente/an la 4 accidente/an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: s. Ciutești - 15% (de la 95% la 100%), s. Valea Nîrnovei - 75% (de la 25% la 100%); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 16.12.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 29.11.2024. 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 530 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 50% (de la 8 accidente/an la 4 accidente/an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: s. Ciutești - 15% (de la 95% la 100%), s. Valea Nîrnovei - 75% (de la 25% la 100%); - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Contractarea unui specialist tehnic/electrician pentru întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Executarea condițiilor tehnice de mentenanță și verificare periodică. 3. Se planifică extinderea străzilor adiacente celor unde a fost instalat iluminat stradal. 4. Anual în bugetul local sunt prevăzute resurse financiare pentru achitarea energiei electrice la iluminat stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea unui specialist tehnic/electrician pentru gestionarea sistemului de iluminat public . 3. Alocarea anuală în bugetul APL a resurselor financiare pentru deservirea sistemului de iluminat public, inclusiv pentru achitarea consumului de energie și a contractului de prestare servicii. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30000lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a încheiat un contract de prestare servicii în valoare de 5000 lei cu un electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Acest proiect va contribui la creșterea confortului și a calității vieții tuturor locuitorilor din c.Ciutești și la diminuarea situațiilor de risc în care se află zilnic fiecare locuitor, fiindu-le garantată siguranța deplasării pe timpul nopții fără a ase simți în pericol, iar numărul încălcării publice, furturilor și jafurilor din comună va scădea considerabil. APL își asumă să planifice resurse financiare pentru anul curent și viitor, pentru acoperirea cheltuielilor de operare a acestora. La fel, rețeaua umează să se afle la garanția</p>	<p>Construcția sistemului de iluminat public pe o distanță de 1,5km pentru comunitatea de 1900 de persoane din s. Ciutești, aduce multiple beneficii, îmbunătățind siguranța, calitatea vieții, economia locală și infrastructura, având un impact semnificativ asupra locuitorilor. Aceste efecte pozitive contribuie la un trai mai bun și mai sigur pentru întreaga comunitate. Locuitorii se simt mult mai în siguranță în zonele bine luminate. Acest lucru reduce teama de furturi, fiind o măsură de prevenire a infracțiunilor. Iluminatul pe drumuri și străzi este esențial pentru prevenirea accidentelor rutiere. Suprafața spațiilor publice din localitate acoperita cu iluminat stradal este de 2,37 km ; Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității este de 90%;</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 29.11.2024