

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **NS 12 290 GM23**
 Denumire proiectului: **Renovarea și modernizarea iluminatului stradal în s.Călimănești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Călimănești, r-nul Nisporeni
 Beneficiar: Primăria s. Călimănești, r-nul Nisporeni
 Bugetul proiectului: 276.793,16 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 273.268,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 013-NS12290-GM23
 Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/13 din 15.02.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 18 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:55% (de la 30% la 85%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 55% (de la 30% la 85%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/13 din 15.02.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 18 din 03.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:55% (de la 30% la 85%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.</p> <p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ.</p> <p>- Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare, (scimbarea la timp a lampilor uzate și întreținerea panourilor de distribuție a energiei electrice conform proiectului implementat din sursele FNDRL)</p> <p>- Pentru întreținerea și gestionarea bunului format a fost desemnat responsabil primarul. Programarea timpului de iluminat stradal.</p> <p>- Sunt alocate cca 45 mii lei pentru întreținerea iluminatului stradal</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Extinderea sistemului de iluminat public stradal pe o lungime de 1000 m din cheltuieli proprii ale APL .</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1150 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 50,0 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, care a planificat din bugetul local resurse financiare în suma de 50,0 mii lei pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a contractat un specialist abilitat tehnic care va presta servicii de mentenanță la necesitate. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>Se extinde sistemul de iluminat stradal, pentru a îmbunătăți siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiari direcți sunt cei 819 localnici.</p>	<p>Îmbunătățită securitatea publică prin reducerea accidentelor și infracțiunilor în timpul nopții. Iluminatul stradal extins contribuie la un mediu mai sigur și mai confortabil pentru toți, inclusiv pentru femei și copii. De asemenea, creșterea accesibilității la rețeaua de iluminat stradal are un efect pozitiv asupra calității vieții și a sentimentului de siguranță în comunitate.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data:03.07.2024