

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 12 174 GM23**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelei de iluminat public în satul Inești.**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Inești, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Inești, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 190.575,09 lei
Suma finanțată din FNDRL: 188.689,09 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 030-TL12174-GM23
Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,41 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,41 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat nr. 2/6 din 15.03.2024. 5. Nota info APL, acțiuni de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,41 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2114 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2114 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat nr. 2/6 din 15.03.2024. 5. Nota info APL, acțiuni de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2114 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la costul investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la costul investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3 mii lei. - Sistemul de iluminat stradal este gestionat și întreținut de Primăria Inești. - Din resursele bugetului local pe parcursul anului 2024, au fost folosite cca 107 mii lei, fiind extins sistemul de iluminat public cu 1.8km și 20 corpuri de iluminat. - Pentru lucrări de mentenanță este contractat un electrician, bugetat în 2023 cca 5 mii lei. - În anul 2023 pentru achitarea energiei la iluminat public au fost bugetate 48 mii lei, în 2024 cca 80 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 240 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului de extindere a rețelei de iluminat public în satul Inești, se va construi o infrastructură de iluminat stradal pe o lungime de 2,41 km, cu 36 de corpuri de iluminat instalate.	Proiectul de iluminat stradal modernizat îmbunătățește siguranța și accesibilitatea în comunitate, oferind un mediu mai bine iluminat pentru toți locuitorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și copii. Creșterea vizibilității în spațiile publice reduce riscul de accidente și de infracționalitate, sporind sentimentul de securitate în rândul comunității. A fost extins sistemul de iluminat cu 2.41km.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data:06.08.2024**