

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 12 168 GM23**
 Denumire proiectului: **Extinderea și modernizarea iluminatului public din surse regenerabile în satul Bușila, raionul Ungheni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Bușila, r-nul Ungheni
 Beneficiar: Primăria s. Bușila, r-nul Ungheni
 Bugetul proiectului: 205.116,21 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 205.116,21 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 24.08.2023 034-UN12168-GM23
 Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 159 un.	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 159 un.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/12 din 01.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Notă info APL privind sustenabilitatea.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 159 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1770 locuitori, inclusiv 710 femei, 675 bărbați, 385 copii, 22 agenți economici, 8 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 93% (informație incompletă, nu este indicată ponderea înainte de implementarea proiectului) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1770 locuitori, inclusiv 710 femei, 675 bărbați, 385 copii, 22 agenți economici, 8 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 93% (informație incompletă, nu este indicată ponderea înainte de implementarea proiectului) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/12 din 01.03.2024. 4. Vizita în teren. 5. Notă info APL privind sustenabilitatea.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1770 locuitori, inclusiv 710 femei, 675 bărbați, 385 copii, 22 agenți economici, 8 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității la finalul implementării proiectului: 93% (informație incompletă, nu este indicată ponderea înainte de implementarea proiectului) - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 2 mii lei; 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, sunt asigurate de Primăria Bușila. 4. Pentru lucrări de mentenanță a sistemului de iluminat public în perioada de sustenabilitate primăria a cheltuit cca 5 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2.0 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Extinderea iluminatului stradal prin instalarea a 159 de corpuri de iluminat, beneficiind direct 1770 de locuitori, agenți economici și 8 instituții publice. 93% din localitate va fi acoperită cu iluminat stradal, îmbunătățind astfel condițiile de siguranță și confort pentru întreaga comunitate.	Iluminatul stradal construit facilitează deplasarea pe timp de noapte, asigurând securitatea cetățenilor. Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat public stradal constituie 93%. De sistemul de iluminat construit beneficiază 1770 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 20.08.2024