

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 12 137 GM23**
 Denumire proiectului: **Instalarea iluminatului public în satul Trebisăuți, r-nul Briceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Trebisăuți, r-nul Briceni
 Beneficiar: Primăria s. Trebisăuți, r-nul Briceni
 Bugetul proiectului: 338.029,12 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 334.682,30 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 038-BR12137-GM23
 Data transmiterii obiectului: 27.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 8 125 m. - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 115 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 8 125 m. - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 115 un.	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 15.05.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 12.11.2024	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 8 125 m. - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 115 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1884 locuitori, - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1884 locuitori, - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului proiectului (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 15.05.2024 4. Raport Anual al proiectului din data de 12.11.2024	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1884 locuitori, - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Sistemul de iluminat public stradal a fost luat la evidența contabilă de către beneficiar; Pentru asigurarea continuității proiectului au fost alocate resurse financiare în sumă de 25 000 lei; Bunul format a fost transmis în gestiunea primăriei; Prin decizia CI nr.3/10 din data de 23.10.2021 a fost încheiat contract de prestare servicii cu un electrician din sat, care este responsabil de mentenanța bunului. Suma alocată anual a contractului de prestare servicii pentru prestarea serviciilor de mentenanță a sistemului de iluminat stradal este de 2400 lei. Suma alocată pentru gestionarea sistemului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică este de 27600 lei;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a accesat o donație din partea unui grup de voluntari ; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 27600 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va contracta un specialist responsabil . Alte structuri noi nu vor fi create;

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Rețea modernă de iluminat stradal cu lungimea de 8125 metri liniari, construita pentru cei 1884 locuitori din satul Trebisăuți care se vor simți mai în siguranță și anume:</p> <p>Beneficiari direcți: 1884 locuitori din satul Trebisăuți, Beneficiari indirecti: Participanții la trafic și serviciile de intervenție (poliția, asistența medicală de urgență, serviciul de pază, pompieri)</p> <p>În urma implementării proiectului nu vor fi create structuri noi în scopul gestionării obiectului construit. Responsabil de gestionarea obiectului construit va fi Administrația Publică Locală Trebisăuți, care va asigura funcționalitatea și întreținerea obiectului dat.</p>	<p>Prin extinderea iluminatului public în localitate a fost creat un mediu favorabil și sigur pentru locuitori inclusiv pentru conducătorii auto.</p> <p>A fost asigurată securitatea în trafic și alte locuri publice, inclusiv reducerea riscurilor existente asupra sănătății locuitorilor.</p> <p>Gradul de acoperire cu sistem de iluminat stradal-65 %; Gradul de acoperire a spațiilor publice este de 55%; Suprafața a spațiilor acoperite cu sistem de iluminat stradal este de 300 m2;</p> <p>Pondere acoperirii cu iluminat stradal a localității este de 17 km; Îmbunătățirea calitatii vieții pentru 1884 locuitori ai satului Trebisăuți;</p> <p>Formarea a trei locuri noi de muncă; Siguranța participanților la trafic de pe traseul național R11 și drumurile regionale și locale L17.1 și L 21 .</p> <p>Localitatea a devenit mai atractivă pentru 5 familii tinere cu 18 membri , care s-au stabilit cu traiul în localitatea Trebisăuți.</p>
--	---	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 26.12.2024