

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 12 201 GM23**  
 Denumire proiectului: **Extinderea și modernizarea iluminăției stradale**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Burlănești, r-nul Edineț  
 Beneficiar: Primăria com. Burlănești, r-nul Edineț  
 Bugetul proiectului: 242.400,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 240.000,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 043-ED12201-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 11.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 160 un.; - Numărul suporturilor pentru felinare stradale instalate: 160 un.;	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 160 un.; - Numărul suporturilor pentru felinare stradale instalate: 160 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 160 un.; - Numărul suporturilor pentru felinare stradale instalate: 160 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2034 locuitori. - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2034 locuitori. - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2034 locuitori. - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Mentenanța sistemului de iluminat construit este asigurată de APL Burlănești.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei;</li> <li>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere APL a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea și modernizarea rețelei de iluminat stradal prin instalarea a 160 de corpuri de iluminat și a 160 de suporturi pentru felinare stradale. Acest proiect are ca scop îmbunătățirea siguranței și a calității vieții pentru locuitorii localității. Iluminatul stradal modernizat va deservi direct cei 2.034 de locuitori ai comunității, oferindu-le acces la o infrastructură publică reabilitată. Localitatea va beneficia de o rețea de iluminat eficientă.	În prezent, cei 2.034 de locuitori beneficiază de o rețea de iluminat stradal modernizată, care le îmbunătățește siguranța și confortul în viața de zi cu zi. Accesul la iluminat public reabilitat reduce riscul de accidente și infracționalitate pe timp de noapte, oferind locuitorilor un sentiment sporit de securitate.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data: 21.06.2024**