

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 12 388 GM23**  
Denumire proiectului: **Creșterea gradului de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal în satul Chetroșica Nouă, raionul Edineț**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Chetroșica Nouă, r-nul Edineț  
Beneficiar: Primăria s. Chetroșica Nouă, r-nul Edineț  
Bugetul proiectului: 449.600,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 445.200,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 044-ED12388-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 62 un - 62 stâlpi cu panouri fotovoltaice;	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 62 un - 62 stâlpi cu panouri fotovoltaice;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 8/3 din 13.08.2024. 4. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 62 un - 62 stâlpi cu panouri fotovoltaice;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 010 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 010 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 8/3 din 13.08.2024. 4. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 010 locuitori; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia consiliului local nr. 8/4 din 13.08.2024. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost panou 500 lei. - Mentenanța sistemului de iluminat construit este asigurată de Primăria Chetroșica Nouă, inclusiv de către antreprenorul care a executat lucrările în baza clauzei de garanție de bună execuție (termen 5 ani).
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 500 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un sistem de iluminat stradal modern, care include instalarea a 62 de stâlpi cu panouri fotovoltaice și corpuri de iluminat. Proiectul va asigura accesul la iluminat stradal pentru 1.010 locuitori ai localității.	Implementarea sistemului de iluminat stradal cu panouri fotovoltaice în Chetrosica Nouă contribuie la siguranța și confortul locuitorilor, reducând riscul accidentelor și criminalității pe timp de noapte. Totodată, utilizarea energiei regenerabile scade costurile de operare și protejează mediul.
---	--	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 19.02.2025**