

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 12 197 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Ciuciulea, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 414.692,66 lei
Suma finanțată din FNDRL: 410.925,84 lei
Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 049–GL12197-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,12 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 120 un.; - Numărul pilonilor montați-20 buc - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 4 puncte de comandă de executare de tip dulap, dirijoare cu sisteme de iluminat strada, 4 contoare electrice	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,12 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 120 un.; - Numărul pilonilor montați-20 buc - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 4 puncte de comandă de executare de tip dulap, dirijoare cu sisteme de iluminat strada, 4 contoare electrice	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL 1/10 din 14.03.2024. 4. Vizita de teren. 5. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,12 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 120 un.; - Numărul pilonilor montați-20 buc - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 4 puncte de comandă de executare de tip dulap, dirijoare cu sisteme de iluminat strada, 4 contoare electrice
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3072 mii locuitori, dintre care 884 locuitori - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3072 mii locuitori, dintre care 884 locuitori - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL 1/10 din 14.03.2024. 4. Vizita de teren. 5. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3072 mii locuitori, dintre care 884 locuitori - beneficiari direcți; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplaterea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, instalate 2 panouri info la PT-uri, urmează să instaleze unul la sediul primăriei; 3. Repsonsabil de întreținerea sistemului de iluminat construit este Primăria Ciuciulea.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei;</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Va fi construită o rețea de iluminat stradal reabilitată, acoperind 4,12 km de străzi și spații publice, cu scopul de a asigura un mediu mai sigur și mai accesibil pentru comunitate. Sistemul include 120 de corpuri de iluminat și 20 de piloni montați, gestionate prin patru puncte de comandă cu sisteme moderne de iluminat. Aceasta infrastructură va deservi o populație totală de 3072 mii locuitori, dintre care 884 vor beneficia direct de noul sistem de iluminat.</p>	<p>Sistemului de iluminat stradal reabilitat, îmbunătățește siguranța și confortul locuitorilor în viața de zi cu zi. Străzile iluminate reduc riscul de accidente și infracționalitate, ceea ce contribuie la un sentiment sporit de securitate pentru comunitate. Cei 3072 locuitori se pot deplasa mai ușor și mai sigur pe timpul nopții.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 13.11.2024