

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 12 492 GM23**
Denumire proiectului: **Iluminarea stradală din satul Pîrlița r-ul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pîrlița, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Pîrlița, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 431.445,99 lei
Suma finanțată din FNDRL: 424.561,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 057-SR12492-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 116 un.; -Numărul de piloni montați 11 buc	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 116 un.; -Numărul de piloni montați 11 buc	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 10/2 din 23.08.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 116 un.; -Numărul de piloni montați 11 buc
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 442 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 100% (de la 0% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 442 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 100% (de la 0% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 10/2 din 23.08.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 442 locuitori; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 100% (de la 0% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent; 3. Repsonsabilă de întreținerea sistemului de iluminat construit este Primăria Pîrlița. 4. În scopul extinderii sistemului de iluminat în alte localități ale comunei, primăria va implementa proiect prin PNSE-II, ce are drept obiectiv crearea sistemului de iluminat în localitatea Vanțina.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei la necesitate va contracta un specialist tehnic /electrician, responsabil/ de sistemul de iluminat public stradal. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția iluminatului stradal în satul Pîrlița, prin instalarea a 116 corpuri fotovoltaice de iluminat și montarea a 11 piloni noi. Proiectul asigură iluminarea completă a localității, crescând siguranța și confortul pentru cei 442 de locuitori.	Iluminarea stradală creată în satul Pîrlița a crescut siguranța locuitorilor și mobilitatea, reducând riscul de accidente și infrațiuni pe timp de noapte. Ponderea de acoperire cu iluminat stradal a localității Pîrlița este de 100%, inclusiv utilizarea corpurilor de iluminat fotovoltaice reduce costurile de energie, contribuind la protecția mediului.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 12.03.2025