

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 12 496 GM23**
 Denumire proiectului: **Extinderea rețelei de iluminat public în comuna Petreni, r-l Drochia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Petreni, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria com. Petreni, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 250.899,95 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 250.899,95 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 066-DR12496-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 55 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 5 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 contoare, 3 dulapuri de comandă, 3 timere electronice, 1 panou de evidență;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 55 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 5 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 contoare, 3 dulapuri de comandă, 3 timere electronice, 1 panou de evidență;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/05 din 29.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 84 din 12.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,5 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 55 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 5 un.; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 contoare, 3 dulapuri de comandă, 3 timere electronice, 1 panou de evidență;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1070 locuitori, 5 instituții publice - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 29%; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1070 locuitori, 5 instituții publice - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 29%; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/05 din 29.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 84 din 12.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1070 locuitori, 5 instituții publice - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 29%; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1 mii lei; 3. Serviciul de iluminat public este gestionat de Primăria comunei Petreni, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. 4. În perioada de sustenabilitate, primăria a instalat 30 becuri și încheiat contract cu o companie specializată pentru întreținerea sistemului de iluminat, inclusiv a bugetat finanțe pentru dezvoltarea sistemului de iluminat public, în total cca 30 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Primăria a încheiat contract cu o companie specializată pentru întreținerea sistemului de iluminat.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un sistem modern de iluminat stradal pe o distanță de 3,5 km, cu 55 de corpuri de iluminat, 5 piloni, și echipamente de control precum contoare, dulapuri de comandă și timere electronice. Acesta va deservi 1070 de locuitori și 5 instituții publice, crescând ponderea iluminării stradale a localității la 29%.	Extinderea rețelei de iluminat public în comuna Petreni a îmbunătățit semnificativ siguranța și confortul locuitorilor, reducând riscurile asociate deplasărilor pe timp de noapte. Locuitorii și instituțiile publice beneficiază acum de un acces mai sigur la servicii și activități, contribuind la creșterea calității vieții în comunitate.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 12.06.2024