

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **AN 12 366 GM23**  
Denumire proiectului: **Instalarea iluminatului stradal pe drumul dintre localitățile Calfa și Calfa Nouă, raionul Anenii Noi**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Calfa și s. Calfa Nouă, r-nul Anenii Noi  
Beneficiar: Primăria com. Calfa, r-nul Anenii Noi  
Bugetul proiectului: 445.006,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 440.006,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 69-AN12366-GM23  
Data transmiterii obiectului: 16.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 0,7 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.; Numărul pilonilor montați: 21 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 0,7 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.; Numărul pilonilor montați: 21 un.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 19.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile din perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 0,7 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.; Numărul pilonilor montați: 21 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1589 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20% (de la 100% la 80%); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 80% la 90%) - 2 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1589 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20% (de la 100% la 80%); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 80% la 90%) - 2 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 19.08.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile din perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1589 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20% (de la 100% la 80%); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 10% (de la 80% la 90%) - 2 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; 3. Serviciul de iluminat public este gestionat de APL Calfa, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. 4. Conform planului de achiziții pentru anul 2024 al APL Calfa, primăria a bugetat 18 mii lei pentru anul 2024 pentru întreținerea sistemului de iluminat public. 5. În perspectivă APL Calfa planifică construcții unui trotuar pe sectorul de drum iluminat, ce va servi drept acces pietonal între localitatea Calfa și Calfa Nouă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 18 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația după caz va contracta un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează instalarea iluminatului stradal pe o porțiune de 0,7 km de drum între localitățile Calfa și Calfa Nouă. Vor fi instalate un total de 21 de corpuri de iluminat stradal și 21 de piloni, asigurând o acoperire mai bună cu iluminat public. Beneficiari cca 1.589 de locuitori prin creșterea siguranței, reducerea accidentelor rutiere și a infracțiunilor în timpul nopții cu 20%, și creșterea acoperirii iluminatului stradal în zonă de la 80% la 90%.	Proiectul de modernizare a iluminatului stradal în comuna Calfa are un impact social semnificativ, asigurând un mediu mai sigur și mai confortabil pentru cei 1698 de locuitori. Iluminatul stradal modern, inclusiv pe drumul de acces către traseul național R2, sporește siguranța pe timp de noapte, reducând riscurile de accidente și infracțiuni.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 19.07.2024**