

**Raport de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 21 427 GM23**
 Denumire proiectului: **Reparația capitală a fațadei clădirii publice de menire socială din satul Cobîlea**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cobîlea, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria s. Cobîlea, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 290.148,42 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 290.148,42 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 87-SD21427-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică de menire socială reabilitată (OFICIU POȘTAL, Centrul pentru refugiați și Centru pentru seniori); - 7 geamuri, 1 ușă montate;	Produs	- 1 clădire publică de menire socială reabilitată (OFICIU POȘTAL, Centrul pentru refugiați și Centru pentru seniori); - 7 geamuri, 1 ușă montate;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare, din 13.08.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 12/3 din 20.11.2023.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 14.07.2024.	- 1 clădire publică de menire socială reabilitată (OFICIU POȘTAL, Centrul pentru refugiați și Centru pentru seniori); - 7 geamuri, 1 ușă montate;
- Numărul de beneficiari direcți: 2 511 locuitori.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2 511 locuitori.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Nota informativă APL privind acțiunile post-implementare, din 13.08.2024. 5. PAD aprobat prin DCL 12/3 din 20.11.2023.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 14.07.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 2 511 locuitori.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 1,2 mii lei. 3. APL din contul bugetului local a executat lucrări de betonare a pereului în jurul clădirii și instalat camere video. 4. Se planifică amenajarea teritoriului din jurul clădirii și identificarea de fonduri pentru renovarea interioară a clădirii. 5. APL Cobîlea asigură mentenanța și integritatea investiției.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei; 2. Operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, este asigurată de APL Cobileia; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va identifica noi surse de finanțare;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul implică reparația capitală a fațadei unei clădiri publice din satul Cobileia, care adăpostește Oficiul Poștal, un Centru pentru Refugiați și un Centru pentru Seniori. Lucrările inclusiv includ montarea de geamuri și a unei uși noi. Scopul proiectului este de a îmbunătăți infrastructura și serviciile oferite de această instituție socială. De această investiție vor beneficia direct 2.511 locuitori ai localității.	Reabilitarea clădirii asigură un mediu mai sigur și mai confortabil pentru beneficiari. Aceasta contribuie la creșterea calității vieții în comunitate, oferind un spațiu adecvat și modernizat pentru activitățile sociale. Beneficiarii direcți sunt cei 2.511 locuitori ai satului, care au acum acces la servicii de calitate mai bună.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 14.07.2024