

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 12 531 GM23**
 Denumire proiectului: **Clădiri publice modernizate în satul Rădoaia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Rădoaia, r-nul Sîngerei
 Beneficiar: Primăria s. Rădoaia, r-nul Sîngerei
 Bugetul proiectului: 452.768,32 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 448.285,47 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 29.08.2023 104-SG21531-GM23
 Data transmiterii obiectului: 28.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică în care sunt amplasate 3 instituții (primăria, asistența socială, poliția), reabilitată;	Produs	- 1 clădire publică în care sunt amplasate 3 instituții (primăria, asistența socială, poliția), reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/1 din 01.10.2024. 4. Raportul anual APL, privind asigurarea durabilității. 5. Vizita post-implementare în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.03.2025	- 1 clădire publică în care sunt amplasate 3 instituții (primăria, asistența socială, poliția), reabilitată;
- Numărul de beneficiari direcți: 5684 locuitori, inclusiv 30 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 5684 locuitori, inclusiv 30 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/1 din 01.10.2024. 4. Raportul anual APL, privind asigurarea durabilității. 5. Vizita post-implementare în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 5684 locuitori, inclusiv 30 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului administrativ reabilitat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru asigurarea durabilității investiției; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru dezvoltarea edificiului administrativ.	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 780 lei; 3. Primăria este responsabilă de gestionarea și întreținerea clădirii administrative reabilitate. 4. În perspectivă primăria planifică accesarea de fonduri pentru modernizarea continuă a clădirii administrative reabilitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Pentru elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a planificat 2500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 780 de lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizată o clădire publică ce găzduiește primăria, asistența socială și poliția, beneficiind de reabilitarea antrurilor și altor spații interioare. Lucrările vor îmbunătăți condițiile pentru cei 30 de angajați și cei 5684 de locuitori ai satului.	Modernizarea clădirii publice din Rădoaia a îmbunătățit accesul celor 5684 de locuitori la servicii publice esențiale, oferite de 12 angajați ai primăriei și 13 consilieri locali, alături de asistența socială și poliție. Noile condiții asigură un mediu de lucru mai eficient pentru personal și o mai bună servire a cetățenilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.03.2025