

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 21 493 GM23**
 Denumire proiectului: **Instalarea unui sistem modern de încălzire la sediul Primăriei comunei Parcani, raionul Soroca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Parcani, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Parcani, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 257.150,60 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 257.150,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 105-SR21493-GM23
 Data transmiterii obiectului: 12.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/10 din 4.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 83/2 din 24.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 14.06.2024.	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 1758 locuitori, 17 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1758 locuitori, 17 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/10 din 4.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 83/2 din 24.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 14.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 1758 locuitori, 17 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 600 lei; 3. Primăria este responsabilă de gestionarea sistemului de încălzire, inclusiv personalul auxiliar care monitorizează permanent integritatea investiției. 4. Sistemul de încălzire anual este și va fi testat pentru a asigura buna funcționare și siguranța exploatării în sezonul rece al anului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei;</p> <p>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>La sediul Primăriei comunei Parcani, se va instala un sistem modern de încălzire care va asigura confort termic pe tot parcursul anului. Această investiție contribuie la creșterea eficienței energetice și la reducerea costurilor de întreținere, fiind un beneficiu direct pentru cei 17 angajați ai primăriei și cei 1758 de locuitori ai comunei.</p>	<p>Instalarea sistemului de încălzire la sediul Primăriei comunei Parcani se reflectă în îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați, care pot oferi servicii mai eficiente și de calitate locuitorilor. Locuitorii beneficiază indirect de un mediu administrativ mai bine gestionat, ceea ce contribuie la creșterea încrederii în autorități.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 14.06.2024