

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BS 21 8 GM23**

Denumire proiectului: **Renovarea/reabilitarea acoperișului și a fațadei Primăriei s. Carabetovca, R-ul Basarabeasca, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii.**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**

Măsura

Localitatea proiectului: s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca

Beneficiar: Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca

Bugetul proiectului: 439.950,14 lei

Suma finanțată din FNDRL: 435.594,14 lei

Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 107-BS21008-GM23

Data transmiterii obiectului: 19.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - Suprafața ușilor montate: 1,60 m.p.; - Suprafața ferestrelor montate: 17,80 m.p.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - Suprafața ușilor montate: 1,60 m.p.; - Suprafața ferestrelor montate: 17,80 m.p.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03-06-3 din 07.06.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, nr. 127 din 06.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria); - Suprafața ușilor montate: 1,60 m.p.; - Suprafața ferestrelor montate: 17,80 m.p.
- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 25 angajați (14 lucrători care activează în sediul Primăriei și 11 membri ai Consiliului local), 1660 cetățeni.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 25 angajați (14 lucrători care activează în sediul Primăriei și 11 membri ai Consiliului local), 1660 cetățeni.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03-06-3 din 07.06.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, nr. 127 din 06.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 25 angajați (14 lucrători care activează în sediul Primăriei și 11 membri ai Consiliului local), 1660 cetățeni.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 1.1 mii lei; 3. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Carabetovca, care a desemnat prin Dispoziția nr. 17 din 03.06.2024 persoane responsabile în acest sens. 4. În clădirea eficientizată a Primăriei activează Asistența socială, se petrec scrutinurile electorale și ședințele consiliului local, inclusiv zilnic cetățenii beneficiază de serviciile publice prestate de primărie. 5. APL bugetează finanțe pentru asigurarea funcționării edificiului primăriei și reparații curente anuale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Transmiterea de către beneficiar în gestiunea gimnaziului a bunului format; 3. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local la necesitate ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. <p>Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul vizează renovarea și reabilitarea acoperișului și fațadei Primăriei din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Vor fi montate uși (1,60 m²) și ferestre (17,80 m²), contribuind la crearea unui mediu mai confortabil și eficient din punct de vedere energetic pentru activitatea primăriei. Beneficiarii direcți includ cei 25 de angajați (personalul și consilierii locali) și cei 1660 de cetățeni ai comunității.</p>	<p>Odată cu eficientizarea energetică a clădirii primăriei, cetățenii beneficiază de servicii publice într-un spațiu mai confortabil, modern și accesibil, ceea ce îmbunătățește calitatea interacțiunilor și proceselor administrative. Activitățile precum asistența socială, organizarea alegerilor și ședințele consiliului local se desfășoară în condiții mai sigure și eficiente. Acest proiect contribuie la creșterea încrederii în administrația publică locală și la consolidarea coeziunii sociale în comunitate.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 22.01.2025