

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BS 21 520 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția gardului LT „M. Eminescu” din centru s. Sadaclia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca
 Beneficiar: Primăria s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca
 Bugetul proiectului: 437.392,31 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 431.992,31 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 108-BS21520-GM23
 Data transmiterii obiectului: 26.01.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 340 m de gard instalat;	Produs	- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 340 m de gard instalat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 07/03 din 23.10.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 1256 din 06.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- 1 instituție educațională (gimnaziu), reabilitată; - 340 m de gard instalat;
- Numărul de beneficiari direcți: 330 elevi, 40 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 330 elevi, 40 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 07/03 din 23.10.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 1256 din 06.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 330 elevi, 40 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 350 lei; 3. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Sadaclia și Liceul, pentru prezenta acțiune anual se bugetează cca 10 mii lei; 4. În perioada de sustenabilitate APL, a dezvoltat la liceu noi facilități cum ar fi: construcția unui teren de minifotbal cu suportul FMF cca 300 mii lei, dotarea unei zone cu aparate de fitness în aer liber cu suportul unei asociații locale cca 70 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 350 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare de cca 380 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și liceu. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, este desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	La Liceul Teoretic „M. Eminescu” din centrul satului Sadaclia va fi reconstruit gardul instituției, asigurând un mediu mai sigur și estetic pentru comunitatea școlară. Proiectul prevede instalarea a 340 de metri de gard. Beneficiarii direcți sunt cei 330 de elevi și 40 de angajați ai liceului, care vor avea parte de un spațiu mai bine delimitat și protejat.	Construcția gardului la Liceul Teoretic „M. Eminescu” a avut un impact semnificativ asupra siguranței și protecției elevilor, angajaților și a comunității școlare. Această investiție a contribuit la îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferind un mediu mai securizat pentru învățatura și activitățile extrașcolare.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 06.12.2024