

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 21 232 GM23**
 Denumire proiectului: **Termoizolarea fațadelor blocului "A" al Grădiniței de copii "Andrieș" din s. Andrușul de Jos**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul
 Beneficiar: Primăria s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul
 Bugetul proiectului: 317.133,91 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 313.993,97 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 110-CH21232-GM23
 Data transmiterii obiectului: 26.10.2023
 Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii), prin termoizolarea unui blocului „A” al grădiniței.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita în teren din data de 11.02.2025.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii), prin termoizolarea unui blocului „A” al grădiniței.
- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita în teren din data de 11.02.2025.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, este în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare panoul informativ, cost 350 lei; 3. Instituția Creșa-grădiniță „Andrieș” este responsabilă de întreținerea bunului și de intervenție în cazul deteriorării bunului. Instituția dispune de perosnal managerial și auxiliar care periodic vor planifica și verifica starea investiției create. 4. Pentru mentenanța IET în bugetul instituției pentru anul 2025 sunt planificate 100 mii lei. 5. În anul 2024 IET „Andrieș” în comun cu Primăria au accesat un proiect, prin intermediul căruia în instituție va fi creat un Centru de Resurse. 6. Primăria Andrușul de Jos este în proces de elaborare a documentației pentru termoizolarea celorlalte blocuri de la grădiniță, urmînd să acceseze fonduri în acest sens.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 350 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local la necesitate, pentru anul 2025 sunt bugetate 100 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie și grădiniță. Prin decizia CL a fost transmisă în gestiune către administrația grădinitei de copii din localitate.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede termoizolarea fațadelor blocului „A” al Grădiniței de copii „Andrieș” din satul Andrușul de Jos, contribuind la îmbunătățirea eficienței energetice și confortului termic al instituției. Lucrările se realizează pentru a asigura condiții mai bune pentru cei 107 copii și 26 de angajați ai grădiniței. Reabilitarea va duce la reducerea consumului de energie și la crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru educație.</p>	<p>Termoizolarea blocului „A” al Creșei-grădiniță „Andrieș” a contribuit la crearea unui mediu mai confortabil și sănătos pentru cei 107 copii și 26 de angajați, asigurând temperaturi interioare mai ridicate în sezonul rece. Îmbunătățirea eficienței energetice a dus la reducerea costurilor de încălzire și a consumului de combustibil solid, având un impact pozitiv asupra bugetului instituției și asupra mediului. Copiii beneficiază de condiții mai sigure și mai plăcute pentru educație și dezvoltare, ceea ce sprijină procesul de învățare.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 11.02.2025