

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 21 221 GM23**  
 Denumire proiectului: **Îmbunătățirea eficienței energetice în Grădinița-creșă s. Tudora prin renovarea holului**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă  
 Beneficiar: Primăria s. Tudora, r-nul Ștefan Vodă  
 Bugetul proiectului: 437.141,13 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 432.813,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 123-SV21221-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 22.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 15 uși, montate; - 300 m.p pereți renovați.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 15 uși, montate; - 300 m.p pereți renovați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 5/4 din 02.07.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de primărie. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 15 uși, montate; - 300 m.p pereți renovați.
- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii, 24 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii, 24 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 5/4 din 02.07.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de primărie. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii, 24 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a investiției; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Monitorizarea, întreținerea și gestiunea investiției este asigurată de APL și Grădinița de copii. Care periodic inspectează starea pereților și a ușilor instalate. 4. Gestiunea investiției este delegată către administrația grădiniței prin Decizia Consiliului Local nr. 5/3 din 02.07.2024. 5. În perspectivă se planifică renovarea acoperișului grădiniței de copii, apl fiind în proces de identificare de fonduri pentru a elabora proiectul tehnic și ulterior a aplica la apelurile de proiecte ce se vor lansa.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și grădiniță. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede îmbunătățirea eficienței energetice a grădiniței-creșă din satul Tudora prin renovarea holului, ceea ce va contribui la un mediu mai sigur și confortabil pentru copii și personal. Lucrările includ montarea a 15 uși noi și renovarea a 300 m <sup>2</sup> de pereți, asigurând o izolare termică mai bună și reducerea consumului de energie. Beneficiari direcți sunt cei 105 copii și 24 de angajați, îmbunătățind condițiile de desfășurare a activităților educaționale.	Proiectul asigură un mediu mai confortabil și sigur pentru cei 105 copii și 24 de angajați ai grădiniței-creșă din Tudora, contribuind la eficiența energetică a instituției. Prin renovarea holului, montarea noilor uși și refacerea pereților, spațiul devine mai bine izolat, reducând pierderile de căldură și costurile de întreținere. Copiii și personalul beneficiază deja de condiții îmbunătățite, favorabile desfășurării activităților educaționale într-un mediu sigur.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 31.01.2025