

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DB 22 371 GM23**  
Denumire proiectului: **Lucrări de instalare a sistemului fotovoltaic în com. Molovata Nouă**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari  
Beneficiar: Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari  
Bugetul proiectului: 368.775,24 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 337.238,44 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 136-DB22371-GM23  
15.08.2023  
Data transmiterii obiectului: 19.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator  | Tip      | Valoarea planificată   | Metoda de măsurare a indicatorului  | Data măsurării  | Valoarea efectivă  |
|--|----------|--|---|---|--|
| - 1 clădire culturală (cămin cultural) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 25 kW;<br>- 50 panouri fotovoltaice instalate. | Produs   | - 1 clădire culturală (cămin cultural) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 25 kW;<br>- 50 panouri fotovoltaice instalate. | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024.<br>3. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura.). | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024 | - 1 clădire culturală (cămin cultural) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 25 kW;<br>- 50 panouri fotovoltaice instalate. |
| - Numărul de beneficiari direcți: 2727 locuitori, inclusiv 7 angajați  | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 2727 locuitori, inclusiv 7 angajați  | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024.<br>3. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/<br>2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura.). | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024 | - Numărul de beneficiari direcți: 2727 locuitori, inclusiv 7 angajați  |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate   | Aspecte efective  |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                 | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bururilor formate panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a Casei de cultura<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice pentru desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; | PAD -ul cu acțiuni de durabilitate a fost aprobat prin decizia consiliului comunal.<br>Bunul format/ centrala fotovoltaică/ din cadrul proiectului din PN "SEE a fost luat la evidența contabilă de către primărie.<br>APL de nivel I a transmis bunul format "Sistem fotovoltaic" în gestiunea managerului Casei de cultura/ Căminului cultural, din s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari și ținerea evidenței conform legislației în vigoare;<br>APL a îngrădit terenul adiacent casei de cultura pe care este instalat Sistemul fotovoltaic, pentru a asigura integritatea bunului. Responsabil de mentenanță și gestionarea Sistemului fotovoltaic au fost desemnați administrația primăriei și a casei de cultura. Primăria a angajat un specialist cu studii în domeniul energetic pentru a realiza lucrări de mentenanță.<br>Cheltuielile aferente implementării Planului de acțiuni pentru anii 2024-2026, vor fi suportate din mijloacele bugetare ale APL Molovata Nouă, în conformitate cu legislația în vigoare.<br>Primarul va asigura controlul executării prezentei decizii. |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | Conform PAD aprobat din 18.03.2024, pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare în suma de 1500 lei<br>Responsabil de mentenanța bunului format se va desemna directorul casei de cultura.   | 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 1500 lei.<br>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate.<br>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către Casa de cultura.  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Cresterea nivelului de deservire și sporirea considerabilă al numărului de utilizatori care beneficiaza de serviciile prestate de catre Caminul cultural pentru cei 481 de copii și 2326 de persoane . | În urma implementării proiectului s-a obținut o economie considerabilă a plății la consumul de energie electrică și respectiv reducerea poverii economice de achitare a facturilor de catre beneficiarul final.<br>Reducerea și optimizarea energiei verzi, regenerabile;<br>Diversificarea surselor de energie pentru încălzirea încăperilor ;<br>Reducerea și optimizarea consumului de energie termică;<br>Îmbunătățirea climatului în interiorul edificiului casei de cultura pentru angajații și colectivele și ansamblurile populare, toți utilizatorii care beneficiaza de serviciile prestate -481 de copii și 2326 de persoane .<br>Cresterea evenimentelor cu culturale traditionale, organizate în parteneriat cu localitățile din vecinătate în perioada de iarna;<br>Îmbunătățirea condițiilor de muncă;<br>Promovarea utilizării resurselor naturale , reducerea semnificativa a costurilor la energie electrică și termica pentru intretinerea casei de cultura, reducerea poverii financiare pentru autoritatea administraiva locala. |
|---|--|---|

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data: 13.12.2024**