

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: AN 23 452 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea căii pietonale de acces spre instituțiile de menire socio-culturale din s. Gura Bicului
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 453.669,59 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.920,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 164-AN23452-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (Oficiul Poștal, Casa de Cultură, Biblioteca Publică, Muzeul de Istorie și Etnografie, Atelierul de Reparație a Hainelor), construită; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces construite	Produs	- 1 cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (Oficiul Poștal, Casa de Cultură, Biblioteca Publică, Muzeul de Istorie și Etnografie, Atelierul de Reparație a Hainelor), construită; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces construite	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 3/15 din 19.03.2024. 4. Vizita în teren 05.12.2024 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului nr. 347 din 05.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- 1 cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (Oficiul Poștal, Casa de Cultură, Biblioteca Publică, Muzeul de Istorie și Etnografie, Atelierul de Reparație a Hainelor), construită; date incomplete - nu este specificată suprafața căilor de acces construite
- Numărul de beneficiari direcți: 3325 locuitori, inclusiv 118 copii care frecventează grădinița, 214 elevi;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3325 locuitori, inclusiv 118 copii care frecventează grădinița, 214 elevi;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 3/15 din 19.03.2024. 4. Vizita în teren 05.12.2024 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului nr. 347 din 05.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3325 locuitori, inclusiv 118 copii care frecventează grădinița, 214 elevi;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format,	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative, 1200 lei. - Primăria Gura Bicului gestionează investiția, personalul auxiliar din cadrul Casei de Cultură este responsabil de mentenanța și salubritatea căilor de acces. - În perioada de durabilitate APL Gura Bicului a montat 2 banci, un pavilion, o porțiune de trotuar. Sunt alocate finanțe pentru reparația unu segment de drum.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a personalului auxiliar al Casei de Cultură pentru mentenanța și întreținerea bunului format; 3. Planificarea resurselor financiare pentru organizarea evenimentelor culturale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1200lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reabilitarea accesului către instituțiile de menire socio culturale din localitate și anume: Biblioteca, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie și Etnografie, Oficiul Poșta, Atelierul de confecționare a Hainelor, contribuie nu doar la îmbunătățirea accesului populației către instituțiile menționate, dar și aduce multiple beneficii la nivel urbanistic, social și economic schimbând aspectul localității.</p> <p>Anual de către instituțiile culturale locale sunt organizate și desfășurate cel puțin 4 evenimente culturale în aer liber, care include expoziții ale meșterilor populari locali, târguri de țesătoare, ateliere creative pentru copii. Amenajarea accesului către aceste instituții, prin renovarea căilor pietonale vă contribuie direct la organizarea cu succes a evenimentelor Festivalului Național de Folclor „La Nistru, la mârșioară”, va crește atractivitatea localității, va fi vizitată de o multime de ansambluri folclorice din țară și de peste hotarele ei.</p>	<p>Reabilitarea accesului către instituțiile de menire socio-culturale din localitate are un impact semnificativ asupra aspectului acesteia, aducând multiple beneficii la nivel urbanistic, social și economic. În primul rând este asigurat accesul mai ușor și mai sigur pentru locuitorii și vizitatorii. Trotuarele mai largi, pavate sau modernizate, contribuie semnificativ la creșterea atractivității zonei făcând-o să pară mai modernă, mai organizată și mai primitoare. Infrastructura adaptată stimulează locuitorii să participe activ la evenimentele organizate de instituțiile socio-culturale, ceea ce ajută la creșterea coeziunii sociale și la consolidarea relațiilor între cetățeni.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 05.12.2024**