

**Raport de monitorizare ex-post  
al proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CR 23 668 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului sportiv cu covor artificial.**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Zăicana, r-nul Criuleni  
Beneficiar: Primăria s. Zăicana, r-nul Criuleni  
Bugetul proiectului: 453.096,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 446.400,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 177-CR23668-GM23  
Data transmiterii obiectului: 10.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional amenajat;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/8 din 15.05.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.09.2024	- 1 teren de sport multifuncțional amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1990 locuitori, inclusiv 210 copii (70 grădiniță, 140 gimnaziu);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1990 locuitori, inclusiv 210 copii (70 grădiniță, 140 gimnaziu);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/8 din 15.05.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.09.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1990 locuitori, inclusiv 210 copii (70 grădiniță, 140 gimnaziu);

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), pentru confecționare panou 304 lei; 3. Terenul de sport construit este gestionat și întreținut de primărie și gimnaziu care mențin în stare salubră zona și periodic pentrec aici activități cu generic sportiv. 4. Conform asigurărilor APL Zăicana, după necesitate vor fi bugetate resurse financiare pentru reparații curente a terenului de sport.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 304 lei;</p> <p>2. Operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, este asigurată de beneficiarul final care după caz va aloca mijloace financiare în acest sens;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primăria și gimnaziul Zăicana. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a investiției, reprezentanții ai întreprinderii municipale locale sunt delegați de către primărie pentru salubritatea zonei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Amenajarea unui teren sportiv multifuncțional cu covor artificial, destinat activităților sportive în localitatea Zăicana. Acesta va oferi un spațiu modern și sigur pentru desfășurarea jocurilor și antrenamentelor, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii sportive din comunitate.</p> <p>Beneficiarii direcți includ 1990 de locuitori, dintre care 210 copii, cu 70 de preșcolari și 140 de elevi de gimnaziu.</p>	<p>Terenul sportiv multifuncțional a devenit un loc de întâlnire pentru cei 1990 de locuitori, inclusiv 210 copii, unde se desfășoară activități recreative și sportive. Pe acest teren au loc evenimente cu tematică sportivă, stimulând implicarea comunității și coeziunea socială. Încurajând un stil de viață activ, în special în rândul preșcolarilor și elevilor din gimnaziu.</p> <p>Organizarea competițiilor locale pe acest teren întărește relațiile interumane și susține dezvoltarea valorilor de echipă și fair-play.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 11.09.2024**