

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 551 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de mini-fotbal în satul Caracui, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Caracui, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria s. Caracui, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 451.536,98 lei
Suma finanțată din FNDRL: 447.714,98 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 186-HN23551-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal (24m x 12m), construit;	Produs	- 1 teren de minifotbal (24m x 12m), construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr.5/1 din 07.08.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 1 teren de minifotbal (24m x 12m), construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 700 persoane (200 tineri, 200 adulți, 130 elevi, 170 copii);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 700 persoane (200 tineri, 200 adulți, 130 elevi, 170 copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr.5/1 din 07.08.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 700 persoane (200 tineri, 200 adulți, 130 elevi, 170 copii);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Responsabil de mentenanța investiției este Gimnaziul „Alexei Guștiuc” în comun cu Primăria Caracui. 4. În perioada de sustenabilitate, primăria a instalat panouri pentru baschet, plasă pentru volei, a fost confecționat gard la teren cu plasă metalică de h=5m, instalate camere de supraveghere video, a fost pavat accesul către terenul de sport. (cca 70 mii lei). 5. În perspectivă APL planifică instalarea unor vestiare la terenul de sport.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 800 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei va desemna un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de mini-fotbal cu dimensiunile de 24x12 metri. Acest proiect va deservi direct 700 de persoane, incluzând 200 de tineri, 200 de adulți, 130 de elevi și 170 de copii, oferind o oportunitate pentru activități sportive și recreative.	Terenul de mini-fotbal reprezintă un spațiu modern pentru desfășurarea orelor de educație fizică ale elevilor de la gimnaziu, contribuind la îmbunătățirea sănătății și performanței lor școlare. Totodată, terenul este un punct de întâlnire pentru întreaga comunitate, promovând coeziunea socială și integrarea generațiilor prin activități sportive. Prin acest proiect, se stimulează un stil de viață activ, consolidând sănătatea și bunăstarea tuturor beneficiarilor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 08.05.2024