

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OR 23 502 GM23**
Denumire proiectului: **Spațiul sigur și amenajat pentru copii și beneficiari ai infrastructurilor publice din satul Donici**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Donici, r-nul Orhei
Beneficiar: Primăria com. Donici, r-nul Orhei
Bugetul proiectului: 444.480,28 lei
Suma finanțată din FNDRL: 440.080,28 lei
Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 200-OR23502-GM23
Data transmiterii obiectului: 25.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 296 m de gard reconstruit; - 120 m.p trotuare amenajate prin pavare; - 3 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, biroul cultural, biblioteca satească).	Produs	- 296 m de gard reconstruit; - 120 m.p trotuare amenajate prin pavare; - 3 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, biroul cultural, biblioteca satească).	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/9 din 26.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- 296 m de gard reconstruit; - 120 m.p trotuare amenajate prin pavare; - 3 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, biroul cultural, biblioteca satească).
- Numărul de beneficiari direcți: 805 persoane, dintre care 48 copii, 18 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 805 persoane, dintre care 48 copii, 18 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/9 din 26.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 805 persoane, dintre care 48 copii, 18 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 580 lei pentru panou. 3. Investiția este transmisă în gestiune grădiniței, care periodic efectuează lucrări de mentenanță inclusiv a zonelor proxime investiției. 4. APL planifică identificarea de fonduri pentru noi intervenții de modernizare a grădiniței din localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 580 lei;</p> <p>2. Operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, este asigurată de beneficiarul final;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și administrația grădiniței. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Donici a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reconstrucția a 296 de metri de gard și amenajarea a 120 m² de trotuare pavate, oferind acces îmbunătățit la trei instituții publice: grădinița, biroul cultural și biblioteca satească. Prin aceste lucrări, 805 persoane beneficiază direct, dintre care 48 sunt copii și 18 sunt angajați ai instituțiilor publice.</p>	<p>Impactul social al proiectului pentru cei 805 beneficiari direcți este considerabil, asigurând un spațiu mai sigur și accesibil pentru cele 48 de copii care frecventează grădinița. Angajații celor trei instituții publice, inclusiv cei 18 lucrători, beneficiază de un mediu de lucru mai adecvat și funcțional. Reconstrucția gardului și pavarea trotuarelor îmbunătățesc accesul la grădiniță, biroul cultural și biblioteca satească, contribuind la creșterea siguranței și confortului în comunitate.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 24.09.2024