

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OR 23 240 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului sportiv 4 m x 12 m cu acoperire artificială PVC 30 mm în satul Trebujeni, r-ul Orhei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Trebujeni, r-nul Orhei
Beneficiar: Primăria com. Trebujeni, r-nul Orhei
Bugetul proiectului: 448.997,23 lei
Suma finanțată din FNDRL: 444.112,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 201-OR23240-GM23
Data transmiterii obiectului: 14.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;	Produs	- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/1 din 19.04.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/1 din 19.04.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3. Terenul de sport este gestionat de APL Trebujeni, care inclusiv a instalat sistem de monitorizare video și a desemnat personal auxiliar pentru întreținerea acestuia. 4. Terenul de sport modernizat permite elevilor gimnaziului de a practica orele de sport și activitățile sportive cît timp aceasta permit condițiile climatice.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și administrația gimnaziului. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gimnaziului a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul din satul Trebujeni, raionul Orhei, presupune amenajarea unui teren sportiv cu suprafața de 288 m ² . Acesta va oferi un spațiu modern și sigur pentru activități sportive, contribuind la dezvoltarea fizică și recreativă a locuitorilor. Vor beneficia în mod direct 1.880 de persoane din comunitate, inclusiv tinerii și adulții pasionați de sport.	În cadrul proiectului a fost creat un spațiu modern (teren de sport) care sprijină activitățile sportive și recreative, promovând un stil de viață sănătos. Terenul amenajat aduce comunitatea împreună, încurajând participarea la sport, îmbunătățind coeziunea socială. Pentru cei 1.880 de beneficiari direcți, accesul la acest spațiu crează oportunități pentru dezvoltare personală și socializare, contribuind la bunăstarea generală a comunității. Terenul de sport modernizat permite elevilor gimnaziului de a practica orele de sport și activitățile sportive cât timp aceasta permit condițiile climatice.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 24.04.2024**