

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: TL 23 36 GM23  
Denumire proiectului: O viață sănătoasă pentru toate vârstele în s. Cișla raionul Telenești prin amenajarea unui teren de sport și fitness  
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Cișla, r-nul Telenești  
Beneficiar: Primăria s. Cișla, r-nul Telenești  
Bugetul proiectului: 446.458,99 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 446.458,99 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 217-TL23036-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.10.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport și fitness în aer liber, amenajat	Produs	- 1 teren de sport și fitness în aer liber, amenajat	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr 11/12 din 13.12.2023. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- 1 teren de sport și fitness în aer liber, amenajat
- Numărul de beneficiari direcți: 821 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 821 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr 11/12 din 13.12.2023. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.08.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 821 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria se obligă să asigure exploatarea terenului sportiv conform prevederilor tehnice specificate în actul de predare-primire a lucrărilor. Totodată, va fi solicitat executantului un termen de garanție de minim un an, în care vor fi realizate lucrări de mentenanță în caz de necesitate, iar după perioada de iarnă va fi făcută o analiză vizuală a posibilelor lucrări de mentenanță în perioada de garanție, cât și după expirarea acesteia. Proiectele realizate de primărie sunt minuțios monitorizate de către administrația publică locală în vederea asigurării durabilității pentru binele localnicilor. În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, beneficiarul final, va lua la balanță acest bun creat cu cost îmbunătățit și îl va gestiona prin acțiuni dezvoltate conform unui Plan de acțiuni și asigurare durabilitate, în baza căruia va raporta anual despre acțiunile realizate de către APL. Beneficiarul se va ghida de prevederile Hotărârii de Guvern 1235 /2016 din 10.11.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățiri acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 660 lei cost; - APL Cișla este responsabilă de mentenanța investiției. După finalizare terenul de fitness, deși fiind executat din materiale durabile, va necesita intervenții de întreținere. În anii următori va fi realizată inspectarea lui periodică și lichidarea problemelor apărute la exploatare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Nu vor fi create structuri suplimentare, dar va fi solicitat executantului un termen de garanție de minim trei ani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 660 lei;</li> <li>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</li> <li>4. Crearea acestui spațiu oferă posibilitatea de petrecere a acțiunilor social culturale, la care participă peste 200 persoane.</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Oferirea accesului la spații de menire socială și sportivă amenajate, în spiritul standardelor europene, în localitatea Cișla (r-nul Telenești)	<p>Întreaga comunitate va beneficia de crearea unui mediu de viață modern, lucru care ar putea încuraja tineretul să rămână în sat și să nu emigreze.</p> <p>Impactul acestui proiect va fi construirea unui sat european autentic prin creșterea și asigurarea calității vieții locuitorilor satului. Proiectul prevede soluționare a mai multor probleme de ordin socio-cultural. Prin amenajarea zonei se creează oportunități de socializare și asigurare unui mediu ecologic durabil</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 06.08.2024**