

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 23 264 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea unui ministadion de sport în aer liber**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 448.463,58 lei
Suma finanțată din FNDRL: 446.035,67 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 221–TL23264-GM23
Data transmiterii obiectului: 15.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;	Produs	- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.07.2024 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 452 din 24.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- 1 ministadion de sport cu suprafața de 200 m.p, construit și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.07.2024 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 452 din 24.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2624 locuitori, dintre care 82 copii, 198 elevi, 367 tineri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1,5 mii lei; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Sărătenii Vechi. - Pentru asigurarea integrității este instalat sistem de supraveghere video, au fost instalate facilități pentru agrement și practicarea sportului în proximitate cu terenul de sport. - La necesitate Primăria Sărătenii Vechi va planifica în buget resurse financiare pentru întreținerea ministadionului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va construi un ministadion de sport în aer liber, dotat cu suprafață de joc artificială, destinat să ofere facilități de recreere și sport pentru comunitate. Acesta va beneficia un număr total de 2.624 de locuitori, incluzând 82 de copii, 198 de elevi și 367 de tineri.	Amenajarea ministadionului, contribuie la creșterea participării comunității în activități fizice și recreative, în special în rândul tinerelor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 17.07.2024