

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 23 410 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția /reconstrucția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Moșana, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 347.622,64 lei
Suma finanțată din FNDRL: 342.622,64 lei
Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 246-DN23410-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale (primăria, casa de cultură, biblioteca) cu S=420,5 m.p, reconstruită;	Produs	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale (primăria, casa de cultură, biblioteca) cu S=420,5 m.p, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare ex-post. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare întreprinse de APL, nr. 430 din 01.10.2024. 5. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/3 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 01.10.2024	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale (primăria, casa de cultură, biblioteca) cu S=420,5 m.p, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare ex-post. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare întreprinse de APL, nr. 430 din 01.10.2024. 5. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/3 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 01.10.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 500 lei; - APL din resurse proprii a mai dezvoltat o cale pietonală către un monument, pentru implementarea acțiunii cca 17 mii lei; - Gestiunea investiției este asigurată de APL Moșana, care asigură întreținerea căilor pietonale și zonelor adiacente acestora prin acțiuni de plantare a arborilor și florilor, instalare urne, bănci și iluminat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede reconstrucția unei platforme pietonale de acces către instituțiile socio-culturale din localitate, inclusiv primăria, casa de cultură și biblioteca, pe o suprafață totală de 420,5 m ² . Această infrastructură va asigura un acces sigur și facil pentru 1,620 de locuitori, îmbunătățind mobilitatea și conectivitatea între instituțiile esențiale pentru viața comunității.	Un număr de 1,620 de locuitori vor beneficia direct de reconstrucția platformei pietonale, având acces îmbunătățit la instituțiile socio-culturale esențiale din localitate, precum primăria, casa de cultură și biblioteca. Această infrastructură va deservi întreaga comunitate, oferind un mediu sigur și accesibil pentru toți cetățenii.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 01.10.2024