

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 23 204 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului sportiv în satul Pîrlița raionul Fălești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Pîrlița, r-nul Fălești
Beneficiar: Primăria s. Pîrlița, r-nl Falesti
Bugetul proiectului: 390.433,93 lei
Suma finanțată din FNDRL: 387.206,93 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 259-FL23204-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 300 m.p, construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 300 m.p, construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/2 din 9.07.2024. 4. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, nr. 177 din 23.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 300 m.p, construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 3315 locuitori, inclusiv 595 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3315 locuitori, inclusiv 595 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 4/2 din 9.07.2024. 4. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, nr. 177 din 23.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3315 locuitori, inclusiv 595 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cca 2 mii lei; 3. Primăria Pîrlița este responsabilă de mentenanța investiției. 4. În perioada de asigurare durabilitate, Primăria a instalat la terenul de sport camere de supraveghere video și periodic se salubritează terenul. 5. APL planifică efectuarea lucrărilor de reparații curente a terenului de sport. 6. La terenul de sport multifuncțional se petrec activități social-sportive, inclusiv beneficiarii frecvent vin aici pentru practicarea sportului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat cca 2 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de sport multifuncțional cu o suprafață de 300 m ² , care va fi amenajat pentru a oferi locuitorilor un spațiu modern pentru activități sportive. Acest proiect va deservi direct cei 3.315 locuitori ai satului, dintre care 595 sunt copii, contribuind la promovarea unui stil de viață sănătos și activ.	Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din satul Pirlîța prin accesul la un spațiu modern pentru activități sportive și recreative. Terenul multifuncțional stimulează implicarea comunității în activități sportive, de facilitățile create beneficiază 3315 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 16.05.2024