

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 23 102 GM23**
Denumire proiectului: **Pentru un mediu ecologic curat și sat european amenajat!**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Hîjdieni, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Hîjdieni, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 509.592,13 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 266-GL23102-GM23
Data transmiterii obiectului: 08.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 100 m de alee construită;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 100 m de alee construită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 28.06.2024. 5. Notă informativă acțiuni de sustenabilitate APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 100 m de alee construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 3765 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3765 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 28.06.2024. 5. Notă informativă acțiuni de sustenabilitate APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 3765 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3. Responsabil de întreținerea investiției este APL Hîjdieni. 4. APL în perioada post-implementare a alocat 54 mii pentru proiectarea și conectarea energiei electrice la parc, 57 mii pentru lucrări de amenajare a parcului. 5. Se planifică extinderea parcului creat, în acest sens urmează a fi identificate resurse financiare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 5,0 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<ul style="list-style-type: none"> - 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 100 m de alee construită și pavată; 	Amenajarea zonei de agrement și construirea aleii îmbunătățesc calitatea vieții pentru cei 3765 de locuitori, oferindu-le un spațiu sigur și atractiv pentru recreere și socializare.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 13.11.2024