

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 23 333 GM23**
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea căilor de acces în cadrul Gimnaziului și Grădiniței de copii din s. Aluniș, r-nul Rîșcani**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Aluniș, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria s. Aluniș, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 356.869,90 lei
Suma finanțată din FNDRL: 356.869,90 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 271-RS23333-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.09.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 Instituții publice reabilite (grădinița, gimnaziu); - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).	Produs	- 2 Instituții publice reabilite (grădinița, gimnaziu); - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2/5 din 24.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	- 2 Instituții publice reabilite (grădinița, gimnaziu); - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).
- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2/5 din 24.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Investiția creată este gestionată de primărie, care asigură mentenanța acesteia.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	Proiectul vizează îmbunătățirea căilor de acces în cadrul Gimnaziului și Grădiniței de copii din satul Aluniș, raionul Rîșcani, prin amenajarea a 580 m ² de suprafață pavată.	Îmbunătățirea căilor pietonale la grădiniță și gimnaziu face accesul la aceste instituții mult mai ușor pentru copii și părinți. Acum, elevii pot merge în siguranță pe aceste trasee amenajate.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 21.06.2024