

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 226 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Schineni, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Schineni, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 335.158,26 lei
Suma finanțată din FNDRL: 331.558,26 lei
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 280-SR23226-GM23
Data transmiterii obiectului: 06.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- căi pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, IET), cu suprafața de 592 m.p, reconstruite; gimnaziu - 172 m bordură, 192 m.p pavaj; IET - 120 m bordură, 400 m.p pavaj.	Produs	- căi pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, IET), cu suprafața de 592 m.p, reconstruite; gimnaziu - 172 m bordură, 192 m.p pavaj; IET - 120 m bordură, 400 m.p pavaj.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costurilor investiționale. 4. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia nr. 02/12 din 05.03.2024. 5. Raport anual privind acțiunile de durabilitate întreprinse, prezentat de APL. 6. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- căi pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, IET), cu suprafața de 592 m.p, reconstruite; gimnaziu - 172 m bordură, 192 m.p pavaj; IET - 120 m bordură, 400 m.p pavaj.
- Numărul de beneficiari direcți: IET - 60 copii, 13 angajați; gimnaziu - 104 elevi, 23 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: IET - 60 copii, 13 angajați; gimnaziu - 104 elevi, 23 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costurilor investiționale. 4. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia nr. 02/12 din 05.03.2024. 5. Raport anual privind acțiunile de durabilitate întreprinse, prezentat de APL. 6. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare post implementare din 12.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: IET - 60 copii, 13 angajați; gimnaziu - 104 elevi, 23 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a căilor de acces create; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a căilor de acces create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea căilor de acces); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare a 3 panouri informative, 3.96 mii lei; 3. Responsabili de mentenanța căilor de acces sunt managerii celor 2 instituții de educație: Grădinița și Gimnaziu; 4. În perioada de sustenabilitate, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a fost renovat foșorul de pe teritoriul IET Schineni și au fost executate lucrări de amenajare a căii de acces către acesta, în valoare totală de 106588,52 lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3.96 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a atras finanțe în sumă de cca 107 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de Grădiniță și Gimnaziu. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația celor 2 instituții de educație din Schineni a desemnat persoane responsabile. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reconstrucția căilor pietonale de acces la IP Gimnaziul Schineni și Instituția de Educație Timpurie Schineni, cu o suprafață totală de 592 m². La gimnaziu se vor reabilita 192 m² de pavaj, iar la grădiniță se vor amenaja 400 m² de pavaj. Investiția va îmbunătăți siguranța și accesul pentru 104 elevi și 23 de angajați ai gimnaziului, precum și pentru 60 de copii și 13 angajați ai grădiniței.</p>	<p>Ca urmare a implementării proiectului, 60 de copii preșcolari, 68 de părinți și 13 angajați ai IET Schineni, precum și 104 elevi, 132 de părinți și 23 de angajați ai gimnaziului din localitate beneficiază de condiții îmbunătățite de acces la educație și mobilitate către Grădiniță și Gimnaziu.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 12.03.2025