

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 412 GM23**  
Denumire proiectului: **Construcția/reconstrucția gardului, căilor pietonale de acces, cu renovarea scurgerii apelor pluviale la instituția de Educație Timpurie Grădinița Ghiocel Satul Nou, raionul Cimișlia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Satul Nou, r-nul Cimișlia  
Beneficiar: Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimișlia  
Bugetul proiectului: 457.149,49 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 448.785,49 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023- 304-CM23412-GM23  
Data transmiterii obiectului: 12.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 312 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită; - 160 m de canal de scurgere a apelor pluviale, renovat; - 206 m de gard renovat.	Produs	- 312 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită; - 160 m de canal de scurgere a apelor pluviale, renovat; - 206 m de gard renovat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare din 19.11.2024 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 05/12 din 06.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- 312 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită; - 160 m de canal de scurgere a apelor pluviale, renovat; - 206 m de gard renovat.
- Numărul de beneficiari direcți: 54 copii, 15 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 54 copii, 15 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. Notă info APL acțiuni post-implementare din 19.11.2024 5. PAD aprobat prin decizia CL nr. 05/12 din 06.09.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 54 copii, 15 angajați;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format);	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Investiția este gestionată de primărie care asigură mentenanța acesteia.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil directorul grădiniței de copii pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 4000 lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil directorul Grădinița „Ghiocel”. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În cadrul proiectului sa realizat betonarea a 312 m2 de căi de acces, construcția a 160 m liniari de canale de scurgere a apelor pluviale și renovarea a 206 m liniari de gard de protecție. Prin realizarea acestor lucrări se va asigura accesibilitatea copiilor la procesul educațional timpuriu și a securității vieții lor. La selectarea materialelor s-a ținut cont de specificul obiectului și beneficiarii finali ai proiectului. Rezultatele proiectului va cotribui la crearea unui mediu sigur și accesibilitate a copiilor la procesul educațional timpuriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiții de pentru realizarea activităților în aer liber, care este parte a procesului educațional timpuriu.</li> <li>- Siguranța vieții copiilor prin excluderea</li> </ul>	<p>Construcția gardului și renovarea canalului de scurgere la Grădinița „Ghiocel”, are un impact semnificativ asupra copiilor și cadrelor didactice. Rezultatele scontate ale proiectului asigura un loc sigur pentru joacă și explorare, permițând copiilor să se joace liber fără riscul de a ieși din incinta instituției, de asemenea protejează copii, prevenind accesul neautorizat al străinilor sau al animalelor, limitează riscurile legate de accidentările care ar putea apărea din cauza unor pericole exterioare. Gardul construit oferă a delimitare clară a spațiului, ajutându-i pe copii să rămână concentrați pe activitățile educaționale, fără a fi distrași de evenimente din afară sau din traficul din apropiere. Canalul de scurgere asigură captare și direcționarea apelor pluviale pastrand în condiții bune curtea interioară a Grădiniței „Ghiocel”.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 19.11.2024