

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 23 499 GM23**  
Denumire proiectului: **Construcția/reconstrucția căilor pietonale de acces existente la grădinița-creșă "Albinița" din comuna Hirtop, raionul Cimișlia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Hirtop, r-nul Cimișlia  
Beneficiar: Primăria com. Hirtop, r-nul Cimișlia  
Bugetul proiectului: 395.302,42 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 389.467,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 305-CM23499-GM23  
Data transmiterii obiectului: 29.09.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 285 m.p de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită	Produs	- 285 m.p de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 2/17 din 20.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 60 din 08.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 285 m.p de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (grădinița), reconstruită
- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 17 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 17 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr 2/17 din 20.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 60 din 08.05.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 17 angajați;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, APL a preluat investiția prin decizia 2/18 din 20.03.2024. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 350 lei. 3. Investiția este gestionată de primărie și grădinița care asigură mentenanța acesteia. 4. Primăria asigură întreținerea zilnică a căilor prin salubritate, înlăturare vegetație, zăpadă ș.a. fiind responsabil personalul auxiliar al grădiniței.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat, 350 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local .</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația gradinitei de copii din localitate. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei se face responsabilă și a desemnat încă un responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Reconstrucția căilor pietonale de acces la Grădinița-Creșă „Albinuța” din comuna Hîrtop, raionul Cimișlia, pe o suprafață de 285 m.p. Scopul este de a îmbunătăți infrastructura de acces către instituția educațională, facilitând un mediu sigur și accesibil pentru copii și angajați. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de copii și 17 angajați ai grădiniței.</p>	<p>Reconstrucția căilor pietonale de acces a facilitat un mediu mai sigur și accesibil pentru copii și angajații grădiniței. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de copii și 17 angajați ai grădiniței.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 08.05.2024**