

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 23 60 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea căilor de acces la grădinița de copii „Andrieș” din s. Cîrnățeni, r-nul Căușeni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Cîrnățeni, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Cîrnățeni, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 392.745,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 389.505,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 306–CS23060-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către grădinița de copii, cu suprafața de 712 m.p, reconstruită (pavată).	Produs	- 1 cale de acces către grădinița de copii, cu suprafața de 712 m.p, reconstruită (pavată).	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 02/1 din 19.03.2024. 4. Raportul APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2024	- 1 cale de acces către grădinița de copii, cu suprafața de 712 m.p, reconstruită (pavată).
- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 26 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 26 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 02/1 din 19.03.2024. 4. Raportul APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 140 copii, 26 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune și menținerea a căilor de acces create; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru dezvoltarea căilor de acces la IET;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. 3. Gestiunea investiției și întreținerea este delegată grădiniței de copii. 4. Grădinița „Andrieș” asigură salubritatea și curățarea de zăpadă și alte lucrări de întreținere, instituția are angajată o persoană pe 0.5 unități responsabilă de prezentele lucrări. 5. În perioada de sustenabilitate, la grădinița din Cîrnățeni au fost reparate două pavilioane în aer liber, iar Primăria continuă eforturile pentru renovarea altor patru. În acest sens, autoritatea locală identifică resurse și aplică proiecte pentru atragerea fondurilor necesare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru întreținerea căilor de acces create;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 300 lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și grădinița de copii. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței „Andrieș” a desemnat muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Va fi reconstruită și pavată calea de acces la grădinița de copii „Andrieș”, pe o suprafață de cca 712 m ² . Acest proiect va asigura un acces sigur pentru cei 140 de copii și 26 de angajați ai instituției, cât și părinții copiilor.	Reconstrucția căii de acces la grădinița „Andrieș” din Cirmăteni îmbunătățește siguranța și confortul copiilor, părinților și angajaților. Accesul creat facilitează deplasarea zilnică, reducând riscul accidentărilor și al dificultăților în condiții meteorologice nefavorabile.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 25.02.2024