

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 115 GM23**
Denumire proiectului: **Relevanța stadionului sătesc în activitățile publice din localitatea Chioselia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Chioselia, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Chioselia, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 353.447,72 lei
Suma finanțată din FNDRL: 349.948,72 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 313-CT23115-GM23
Data transmiterii obiectului: 14.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (teren de fotbal), cu suprafața de 192 m.p, amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (teren de fotbal), cu suprafața de 192 m.p, amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 3.2 din 03.06.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post din 28.05.2024.	- 1 zonă de agrement (teren de fotbal), cu suprafața de 192 m.p, amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 2353 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2353 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 3.2 din 03.06.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile de sustenabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post din 28.05.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 2353 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, APL Chioselia este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ; 3. În perioada de sustenabilitate a fost efectuată prelucrarea terenului cu grape cu discuri, cca 2 mii lei. 4. APL Chioselia în perioada de sustenabilitate la platforma de dans construiește o scenă în aer liber, bugetate cca 240 mii lei, fiind deja încheiat contract pentru executarea lucrărilor. 5. Urmează să se instaleze 8 bănci și 5 urne și se va instala o cameră de supraveghere video. 6. La terenul de fotbal se petrec evenimente sportive și social-culturale, inclusiv hramul localității.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local, cca 240 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O zonă de agrement ce include un teren de fotbal amenajată (nivelare teren de fotbal, gard de îngrădire a terenul de fotbal, pavaj la platforma de dans ș.a.), destinată practicării sportului și activităților recreative. Aceasta va deservi în mod direct cei 2353 de locuitori ai comunității, oferindu-le un spațiu modern pentru petrecerea timpului liber.	Locuitorii beneficiază de un teren de fotbal utilizat pentru evenimente sportive și sociale, inclusiv sărbătorile tradiționale. Crearea scenei și instalarea băncilor, urnelor și a sistemului de supraveghere video în perioada de sustenabilitate va crește confortul și siguranța utilizatorilor. Acțiunile de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii demonstrează angajamentul pentru sustenabilitatea proiectului și pentru consolidarea coeziunii comunitare.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 28.05.2024