

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 157 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea căii pietonale de acces pavate către gimnaziu și grădinița de copii**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Porumbești, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria s. Porumbești, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 353.534,59 lei
Suma finanțată din FNDRL: 350.034,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 315-CT23157-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;	Produs	- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/02-XXVIII din 29.05.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 65 din 20.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- 1 cale de acces către instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, grădinița de copii), cu suprafața de 500 m.p, reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 02/02-XXVIII din 29.05.2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 65 din 20.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 238 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.2 mii lei. 3. Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria. 4. După caz APL va alocă resurse bugetare pentru întreținerea căii de acces. 5. APL va implementa proiect prin PNSE-II, prin care se prevede crearea a noi căi de acces către principalele instituții socio-culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,2 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local la necesitate;</p> <p>3. Investiția creată a fost transmisă în gestiune de către primărie către instituțiile educaționale (gimnaziu și gradinița). La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Amenajarea unei căi pietonale pavate, care va asigura accesul sigur și confortabil către gimnaziu și grădinița de copii din localitate. Proiectul presupune reconstrucția unei suprafețe de 500 m², îmbunătățind infrastructura pentru beneficiarii direcți – 238 de copii.</p>	<p>Impactul social al construcției căii pietonale pavate este semnificativ. Aceasta asigură un acces sigur și igienic pentru cei 238 de copii care merg la gimnaziu și grădiniță, reducând expunerea la noroi sau praf și îmbunătățind condițiile de deplasare, mai ales pe timp de ploaie. Calea pietonală creată facilitează legătura între cele două părți ale satului, consolidând coeziunea socială și sprijinind mobilitatea locuitorilor.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 22.11.2024