

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 23 178 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția terenului de sport din comuna Purcari, raionul Ștefan Vodă**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Purcari, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 453.784,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.256,41 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 335-SV23178-GM23
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/9 din 30.08.2024. 4. Vizita în teren. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/9 din 30.08.2024. 4. Vizita în teren. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a terenului de sport multifuncțional; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de sport multifuncțional);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Purcari; - În perioada de sustenabilitate primăria a instalat plasă (cost 4.2 mii lei) la stadionul reconstruit. - La stadionul de sport reconstruit, periodic se desfășoară evenimente social-sportive, menite să promoveze un stil de viață activ.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța terenului de sport multifuncțional;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția terenului de sport multifuncțional cu o suprafață de 540 m ² , destinat activităților sportive pentru întreaga comunitate. Suprafața terenului va fi acoperită cu mixtură cauciucată, iar echipamentele instalate vor include coșuri de baschet și o plasă de volei. Proiectul va beneficia direct 2.368 de persoane, inclusiv 349 de copii, oferindu-le un spațiu modern pentru recreere și activități sportive.	Reconstrucția terenului de sport din comuna Purcari contribuie la dezvoltarea unui stil de viață activ și sănătos, oferind copiilor și localnicilor un spațiu modern pentru practicarea sportului. Beneficiari sunt cei 2368 locuitori.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 31.01.2025